



01.04.2025

nr 11.3-1/25/1706

## **OTSUS taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punkti 4, riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”“ (edaspidi *meetme määrus*) § 25 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja sihtasutus Narva-Jõesuu sadam, registrikood 90014744, 06.02.2025 esitatud taotlust nr 3/25 ja 20.03.2025 täiendatud taotlust nr 4/25, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

### **otsustab:**

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0201 „Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus.“ (edaspidi *projekt*) 26.01.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-49/24/59 (edaspidi *otsus*) punkte 5 ja 9.10.2 järgmiselt:

1.1 „5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 - 28.02.2027.“

1.2 „9.10.2 lõpparuande hiljemalt 20.03.2027“

2. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks 6 kuu võrra, kuna ehitushanke „Narva-Jõesuu muuli ehitustööd“ ettevalmistamine ja korraldamine oli suure ajakuluga ning valitsuselt lisarahastuse arutlemine võttis täiendava aja. Toetuse saaja oli sunnitud muutma sellest tulenevalt ehitusprojekti. Tööprojekti muutmise tingis vajaduse uueks kooskõlatusringiks ja uueks ehitusloa hankimiseks. Ehitusloa taotlemisest kuni selle väljastamiseni 31. juulil 2024 kulus üle 2 kuu. Lisaks eelnevale võttis ligi kaks kuud aega ka riigihanke dokumentide, seahulgas tehnilise kirjelduse koostamine. Seoses ehitusobjekti keerukusega ning vee-erikasutusloa piirangutega (tormi ajal ei saa teostada ehitustööd vees jm) võivad ehitustööd võtta planeeritust rohkem aega. Toetuse saaja selgitab, et lisarahastuse saamata jäämine ja sellest tingitud muudatused ja täiendavad tegevused olid toetuse saajast sõltumatu eriolukord.

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et on täidetud meetme määruse § 9 lõike 5 tingimused projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks ning perioodi pikendamine kuue kuu võrra on põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

## **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021\_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman  
51 923 484  
kaidar.viikman@rtk.ee