



TRANSPORDIAMET

TPK Projekt OÜ
lauri@tpkprojekt.ee

01.07.2024 nr 8-1/21-327/11534-1

Lepingu nr 3.2-3/23/1342-1 ajagraafikust

Transpordiameti ja TPK Projekt OÜ vahel on 19.07.2023 sõlmitud leping nr 3.2-3/23/1342-1 "Riigitee 57 km 16,385-23,809 Vihi-Kaansoo põhiprojekti koostamine" (edaspidi Leping). Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad teates kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

Lepingu punktis 2.1.4. viidatud Lisas 4 on toodud tähtajad, milliseks ajaks peab Töövõtja Tellijale esitama Töö osad ja Töö. Kirjas käsitletakse Töö osade „Keskkonnamõtjude eelhindang“ ja „Katendi arvutuse aruanne ja pikiprofiil“ esitamise tähtaegadega seonduvat.

Töövõtja esitas Töö osa „Keskkonnamõtjude eelhindang“ 01.04.2024. Tellija oleks pidanud üle vaatama töö osa 20 päeva jooksul. Tellija võttis antud töö vastu 22.05.2024, seega Tellijal läks aega töö osa üle vaatamiseks 58 päeva rohkem kui Lepingus ette nähtud.

Töövõtja esitas Töö osa „Katendi arvutuse aruanne ja pikiprofiil“ esimest korda 19.12.2023. 07.03.2024 toimuval projekteerimise koosolekul otsustati, et katendiarvutuses on tarvis teha stabiliseeritud aluse kohta variant. Lõpliku katendiarvutus koos stabiliseeritud aluse variandiga võeti vastu 21.06.2023. Seetõttu pikenes Tellija soovi tõttu 106 päeva. Selle aja jooksul ei olnud Töövõtjal võimalik projekti koostamist jätkata ja esitada järgnevaid töö osasid Lepingus määratud tähtajaks.

Lisaks teavitame, et kirjas toodud selgitustest lähtudes ja võttes aluseks Võlaõigusseaduse § 101 lg 3 ei arvesta Transpordiamet leppetrahvi Töö esitamisel Tellijast tuleneva viivituse tõttu 106 päeva ulatuses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaarel Kaine

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Kaarel Kaine
53484214, Kaarel.Kaine@transpordiamet.ee