

PROJEKTI ELLUVIIMISE ARUANNE

Projekti nimi: Valgjärve ranna veeohutuse tõstmine

Taotleja: MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Projekti läbiviimise aeg: 12.07.2025-30.09.2025

Projekti lepingujärgne maksumus: 3 035,19 eurot

Projekti tegelik maksumus: 3 045,17 eurot

Toetuse kasutamise tegevusaruanne

Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (*Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms*)

Projekti eesmärgiks oli Rõuge vallas Tiidu külas (vahetult Rõuge aleviku servas) asuva Valgjärve veeõnnetuste ennetamine ning veeohutuse tõstmine. Järve kasutatakse aktiivselt ujumiseks ja kalastamiseks Rõuge aleviku ja selle ümbruskonna elanike poolt. Viimastel aastatel oli ujumiskoha veeohutus langenud, kuna aastaid ujumiskohas olnud sild lagunes ning veele ligipääs kaldalt läbi kõrkjate oli keeruline ning lastele ka ebaturvaline. Valgjärve ujumiskohale paigaldati uus sild, et ligipääs veekogule oleks ohutu. Valgjärve äärde on Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed paigaldanud ka veeohutusstendi, mis omakorda tõstab veeohutust. Uus sild on ehitatud ja paigaldatud Megal OÜ poolt. Tegemist on ujukitel puitsillaga (pilt lisatud aruandele), mis võimaldab redeli abil ohutult sillalt vette või paati minna. Samuti on sillalt ohutum kalastada, sest kaldaäär oli soine ja ettearvamatu. Sild paigaldati 26.09.2025. Sillal paigaldamisele eelnesid 21.09.2025 heakorratalgud, mille raames korrustati rannaala laiemalt, kui vaid silla ümbrus - puhastati rannaäär võsast, võeti maha murdunud suured puuoksad ning korrustati randa viiv juurdepääsu rada. Samuti koristati rannaäär sinna aastate jooksul kogunenud ja heina kasvanud prügist. Kuna rannas ei olnud korralikku prügikasti ning seda ei nähtud ette ka projektis, valmistati kohalike elanike koostöös randa uus suurem prügikast, et rand püsiks edaspidi puhas. Silla avamine toimus 29.09.2025. Silla avamise üritus oli pereüritus, mille eesmärk oli tutvustada projekti raames rajatud silda ning suurendada osalejate, eelkõige laste teadmisi veeohutusest. Priitahtlike pritsimeeste esindaja tutvustas kohapeal veeohutuse põhimõtteid ning koos osalejatega tehti läbi praktiline õpe päästerõnga kasutamise kohta. Kohalikud talisuplejad demonstreerisid sillalt ohutult vette laskumist. Laste lemmiktegevuseks kujunes uuel sillalt kalastamine, mis tõi elevust nii suurtele kui väiksematele. Sild on juba kohaliku kogukonna aktiivses kasutuses nii talisuplemise harrastajate, kui ka kalastajate poolt.

Väljundid (*Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatuga? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?*)

Projekti raames viidi läbi kolm erinevat tegevust: heakorratalgud rannaala korrustamiseks, silla paigaldamine ja silla avamine koos veeohutusalase teadlikkuse tõstmisega. Suuri erinevusi võrreldes projekti taotluses planeerituga ja projekti tegeliku läbiviimisega ei esinenud. Peamiseks erinevuseks oli muutus osalejate arvus ning projekti maksumuse suurenemine. Osalejate arvu projekti planeerimisel on keeruline ette ennustada, sest see sõltub lõpuks tegelikust vajadusest (nt heakorratalgute puhul), aga ka ilmastikuoludest või kuupäeva sobivusest. Näiteks kui projekti taotluses oli planeeritud heakorratalgute läbiviijate arvuks ca 20, siis talgute ettevalmistamise käigus jõuti järeldusele, et tegelikult ei ole rannaala korrustamiseks nii palju abikäsi vaja. Kui liiga

suur hulk inimesi kokku kutsuda, siis jäävad nad pigem väikesel rannaalal üksteist segama. Lõpuks osales heakorratalgutel 8 inimest (kohalikud noored ja priitahtlikud pritsimehed). Suuremateks töödeks olid mahalangenud puude ja okste lõikamine, rannaala niitmine võsast, okste kokkukorjamine ning rannaala koristamine prügist. Nii okste kokku korjamisel kui rannaala prügist koristamisel olid aktiivselt abis ka vanematega kaasa tulnud lapsed. Kolme talgulise poolt ehitati valmis prügikast, mis on piisavalt suur ega vaja nii tihti tühjendamist. Ka prügikasti ei olnud projekti taotluses ette nähtud ning selle vajadus selgus talgute ajal kohapeal. Prügikast tehti kohalike elanike enda materjalidest vabatahtlikkuse korras.

Sild ehitati ning paigaldati soodsama pakkumise teinud ettevõtte Megal OÜ poolt. Hind läks ca 10 eurot kallimaks kui taotluses planeeriti ning see osa kaeti taotleja omafinantseeringu arvelt.

Silla avamise üritusel osales 26 inimest. Peamisteks osalejateks olid noored pered, kes elavad Valgjärve vahetus läheduses ning kasutavad randa igapäevaselt ujumiskohana. Lisaks kohalikele elanikele oli kohal ka pritsimeeste esindaja, kes tegi kõigile osalejatele kohapeal veeohutuslase infotunni ning jagas õpetusi, kuidas silda ohutult vette minemise ja kalastamise korral kasutada. Samuti viidi läbi praktiline õpetus, kuidas stendil olevat päästerõngast ohutult kasutada. Kõrvalekaldeid planeeritud tegevustest ei esinenud.

Abikõlbuliku kulu tõend

Projekti kulud tegevuste kaupa	Kulud Päästeameti toetuse eelarvest	Kaas- või omafinantsee- rimise kulud	Kulud kokku	Märkused
Arve nr 1932, Megal OÜ	2731,67	313,50	3045,17	Sild ja selle paigaldus koos transpordiga
Arve nr / arve esitaja				<i>vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud</i>
Arve nr / arve esitaja				<i>vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud</i>
Arve nr / arve esitaja				<i>vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud</i>
KOKKU				

Aruandele lisatakse:

1. kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist.
2. fotod investeeringuobjektist enne ja pärast toetuse kasutamist.

Aruande esitaja nimi: Jaanus Kann

/allkirjastatud digitaalselt/