



TRANSPORDIAMET

KMG OÜ
info@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn Harjumaa

Meie 19.06.2024 nr 3.2-7/24/10890-1

**Leppetrahvi kohta riigitee nr 19125
Lennujaama tee km 0,00-3,008
rekonstrueerimise tähtaja ületamise eest**

Transpordiamet ja KMG OÜ sõlmisid 30.05.2023 töövõtulepingu nr 3.2-3/23/1109-1 riigitee nr 19125 Lennuvälja tee km 0,0-3,008 rekonstrueerimiseks.

Töövõtulepingu kohaselt oli Lepingu täitmise tähtaeg 4 kuud alates Tellija projektijuhi väljastatud alustamiskorraldusest. Alustamiskorraldus kokkulepitud töö teostamiseks anti välja 05.07.2023 ning töödega alustamise kuupäevaks määrati 10.07.2023, millega jäi tööde teostamise tähtpäevaks 11.11.2023.

18.10.2023 esitas KMG OÜ taotluse pikendada töö teostamise tähtaega, millega Transpordiamet, nõustus ning määras uueks tööde teostamise tähtajaks 18.11.2023.

24.11.2023 teavitas KMG OÜ kirjaga nr 20, et on lõpetanud Töövõtulepingu nr 3.2-3/23/1109-1 „Riigitee nr 19125 Lennuvälja tee km 0,0-3,008 rekonstrueerimine“ tööd objektil 21.11.2023, kuid ilmastiku tõttu on teostamata markeerimistööd, PK11+72 asuva truubi betoonpäise paigaldustööd ning haljastustööd kogu objektil. Sama kirjaga taotleti eeltoodud töödele pikendust ning need kavatseti lõpetada kevadel 2024 tööde teostamiseks sobivate ilmastikutingimuste saabumisel.

Seega, 18.11.2023 ei olnud lõpetatud riigitee 19125 Lennuvälja tee km 0,0-3,008 rekonstrueerimise tööd ning tegemata töid ei olnud võimalik ilmastikuolude tõttu 2023 ehitushooajal teostada.

Transpordiamet tegi 05.12.2023 kirja nr 8-1/21-348/24740-2, millega võttis kokku sõlmitud Lepingu seisu, andis teada, missugused tööd tuleb kokkulepitud tähtajaks lõpetada ning kõrvaldada kõik puudused teostatud töös. Ühtlasi tõi välja tööd, millised ei olnud lõpetatud tööde teostamise tähtajaks ning juhtis tähelepanu Lepingu punktile 9.9, mille kohaselt on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 0,1% tasust iga viivitatud päeva eest. 0,1 % kõnealuse Lepingu tasust on 1 948,69 eurot.

Transpordiamet nõustus kehtestama tööde teostamises tehnoloogilise pausi kuni kevadel ehituseks sobilike ilmade saabumiseni, millal saab ehitustöödega jätkata.

22.04.2024 jätkas KMG OÜ ehitustöödega ning esitas 31.05.2024 kirjaga nr 22 teate Lepinguliste tööde lõpetamise kohta, mis tähendab, et KMG OÜ on lõpetanud lepingus sätestatud tööde teostamise 40 kalendripäeva/ 29 tööpäeva kokku lepitud tähtajast hiljem.

Tulenevalt kõigest eeltoodust ja lepingu punktist 9.9, s.o Lepingu tähtajast hilisemal teostamisel on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 0,1 % tasust iga viivitatud päeva eest, mis on 1 948,69 €/päev, anname teada, et hilinenud lepingu täitmise eest on praegusel juhul leppetrahv $1\,948,69 * 29 = 56\,512,01$ eurot.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Hannes Vaidla

juhataja

Lääne osakond