

Erki Vaguri
Inseneribüroo STEIGER OÜ
erki.vaguri@steiger.ee

(29.04.2025) nr 3-6.1/2025/3134

Koorküla Veskejärve paisu likvideerimise projekteerimise osas leppetrahvi rakendamine

Austatud Erki Vaguri

Arvestades, et Inseneribüroo Steiger OÜ ei andnud kokkulepitud tähtjaks (04.04.2025) üle terviklikku eeluuringute toimikut ning ühtlasi ei esitanud Tellijale tähtajaliselt ehitusprojekti heakskiitmiseks, alustas Tellija vastavalt riigihanke ehitusprojektide koostamise raamlepingu nr 3-6.11/2024/98 punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist lähtuvalt 31.04.2025 Töövõtjale saadetud kirjast alates 05.04.2025.

RMK võttis vastu eeluuringute toimiku ning kiitis ehitusprojekti heaks 28.04.2025, mis on 24 päeva hiljem kui 31.04.2025 Töövõtjale saadetud kirjas määratud tähtaeg (04.04.2025). Vastavalt raamlepingu punktile 7.8 on iga viivitatud päeva eest ette nähtud leppetrahv 0,15% hankelepingu maksumusest projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/141 punktis 4.1 ettenähtud tasust. Seega $28289,00 \times 0,0015 \times 24 = 1018,40$ eurot (tuhat kaheksateist eurot ja nelikümmend senti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Lisad:
Töövõtuleping 3-6-11-204-141 akt nr 1.asice

Tuuli Teppo
tuuli.teppo@rmk.ee
56287678