



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus

16.07.2025 nr 11.3-1/25/3355

Riigihalduse ministri 07.05.2019 määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 alusel ning arvestades Osaühing Tõrva Veejõud (edaspidi toetuse saaja), registrikood 10852135, asukoht Kevade tn 1, Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond, 68605, 12.01.2024 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK või rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr RE.2.01.23-0796 „Tõrva Gümnaasiumi ujulakompleksi rajamise II etapp“ 23.11.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/23/1336 (edaspidi otsus) punkti 5 ja 9 järgmiselt:
 - 1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 20.11.2023 ja lõppkuupäev 31.03.2026;“.
 - 1.2. „9. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt 15.04.2026.“
2. Osaühing Tõrva Veejõud esitas 19.10.2023 Riigi Tugiteenuste Keskusele taotluse „Tõrva Gümnaasiumi ujulakompleksi rajamise II etapp“, märkides projekti lõpuks 30.12.2024. Muudatustaotlusega nr 1 muudeti projekti lõppkuupäevaks 1.10.2025. 13.07.2025 esitas Toetuse saaja muudatustaotluse nr. 2.

Projekt on seotud kahe tegevusega. Esimese tegevusega rajatakse ujulakompleksi teenindav päikeseelektrijaam ning teisega rajatakse ujulakompleksi väliala. Päikeseelektrijaama rajamine on tänaseks edukalt ellu viidud. Projekti pikendamise taotlus on seotud ujulakompleksi väliala rajamisega.

Pikendamise vajadus on tingitud asjaolust, et väliala rajamisega on läinud aga oodatust kauem. Esimese muudatustaotluse esitamise ajendiks oli peamiselt energiaturu ebastabiilne olukord, mis tingis kulude optimeerimist ning investeringute tegemist pikema aja peale. Tänaseks on tekkinud kindlus, mida toetab ka projektis edukalt ellu viidud tegevus, et ettevõtte on võimeline järgnevaid investeringuid tegema, kuid kuna väliala projekteerimisega seotud tegevused on võtnud oodatust oluliselt kauem aega, palub toetuse saaja projekti pikendust erakorraliste asjaolude tõttu 6 kuud.

Hetkel planeeritakse tegevuse „Ujulakompleksi väliala rajamine“ hanget ning arvestades, et praeguse seisuga on projekti lõpptähtajani vaid 2,5 kuud, on tekkinud kahtlus, et sellise ajaga

ei ole võimalik tegevust vajalikus mahus ellu viia ning hange võib üldsegi luhtuda, kuna potentsiaalsed pakkujad ei ole valmis nii lühikese tähtajaga pakkumusi esitama.

Toetuse saaja taotleb projekti maksimaalset abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuue kuu võrra, mis võimaldaks projekti edukalt ellu viia ning tagaks selle eelduseks olevas hankes pakujate paljususe. Projekti lõppkuupäevaks soovitakse määrata 31. märts 2026.

3. Vastavalt meetme määruse § 9 lg 4 võib rakendusüksus projekti rakendamise käigus juhtunud avariide või muude eriolukordade tõttu maksimaalset abikõlblikkuse perioodi kuni kuue kuu võrra pikendada. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 20.11.2023 ja lõppkuupäev 01.10.2025.

Võttes arvesse eespool kirjeldatud argumente on RTK seisukohal, et hanke läbiviimiseks saab määrata mõistliku aja, selleks on projekti võimalik pikendada kuni 31. märtsini 2026 ning projekti lõpptähtaja pikendamine võimaldab projekti ellu viia ja eesmärke saavutada parimal võimalikul viisil.

Riigihanke osadeks jaotamisel on toetuse saajal kohustus järgida Riigihangete seaduses § 28 lg 1-2 korda, mille järgi tuleb funktsionaalselt koos toimivate või sama eesmärgi saavutamiseks vajalike ehitustööde kõikide hankelepingute eeldatavad maksumused üldjuhul summeerida ja lähtuda iga hankelepingu sõlmimisel ja selleks kohase menetluse korraldamisel kõigi tegevuste summeeritud eeldatavale kogumaksumusele kohalduvast menetluskorrast.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75).

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Zolin

Talituse juhataja toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Kai Koord
53083705
Kai.Koord@rtk.ee