

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Looduskaitseosakond

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V143037

9. detsember 2025. a.

Leping nr. 3-6.11/2025/107

Töö teostaja Omatec OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mõõt-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
2111	Kotisoo-Marina metsiseala	Sookoosluse taastamistöö truuupide likvideerimine	tk	9,00	100,00	900,00
2111	Kotisoo-Marina metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	45,00	80,00	3 600,00
2111	Kotisoo-Marina metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	33,00	70,00	2 310,00
2111	Kotisoo-Marina metsiseala	Sookoosluse taastamistöö raie	km	6,154	1 600,00	9 846,40
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	m	0,00	1,10	0,00
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	80,00	0,00
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	90,00	0,00
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	75,00	0,00
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö raie	m	0,00	1,60	0,00
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	0,00	600,00	0,00
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide rajamine	m	0,00	10,00	0,00
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö truuupide likvideerimine	tk	0,00	100,00	0,00
2327	Kaugoja metsiseala	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	0,00	100,00	0,00
2326	Reiu metsiseala	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	75,00	0,00
2326	Reiu metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	m	0,00	1,10	0,00
2326	Reiu metsiseala	Sookoosluse taastamistöö truuupide likvideerimine	tk	0,00	100,00	0,00
2326	Reiu metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide rekonstrueerimine	m	0,00	2,00	0,00
2326	Reiu metsiseala	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	0,00	100,00	0,00
2326	Reiu metsiseala	Sookoosluse taastamistöö raie	m	0,00	1,10	0,00
2111	Kotisoo-Marina metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	m	8 410,00	1,10	9 251,00
2111	Kotisoo-Marina metsiseala	Sookoosluse taastamistöö kraavide rajamine	m	87,00	10,00	870,00
KOKKU						26777,40

Märkused

Tööde käigus likvideeriti lisaks 2 truupi, mida projektis pole kajastatud. Tööde käigus loobuti 1 truubi likvideerimisest ja ühe paisu ehitusest. Hankega telliti ekslikult vähem kraavide sulgemist ja uute kraavide rajamist kui projektis oli kajastatud, seetõttu suleti kokkuleppel töövõtjaga täiendavalt 6388 m kraave ja rajati 87m ulatuses uusi kraaviühendusi. Projektis tehtud muudatused on kajastatud projekti muutmise protokollis.

Tellijä

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mihkel Tiido

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Olavi Marksaar