



TRANSPORDIAMET

Mihkel Viita
Viaston Infra OÜ
mihkel@viaston.ee
Tiigi 28
75301, Jüri alevik, Rae vald Harju
maakond

Meie 03.07.2026 nr 8-1/25-056/11569-1

Lepingu nr 3.2-3/25/1490-1 tehnoloogilise pausi lõpetamine

Transpordiameti ja Viaston Infra OÜ vahel on 06.10.2025 a. sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1490-1 „riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 70,4 kogujatee pikenduse ehitus“.

Võttes arvesse Töövõtja 11.02.2026 esitatud taotlust, Inseneri 12.02.2026 kinnitust ja asjaolu, et talvel ehitatud konstruktsioonide töödega saab jätkata pärast konstruktsioonide sulamist ja kuivamist ning ehitusloa nr 1.1-3/25/512 kõrvaltingimusega, et trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06, on Transpordiameti 18.02.2026 kirjaga nr 8-1/25-056/2493-2 lepingu punkti 3.3. kohaselt kehtestatud tehnoloogiline paus alates 19.02.2026. Tehnoloogilise pausi lõpetamise järgselt on Töö teostamise tähtaeg tööde jätkamisel 33 päeva.

Arvestades, et ilmastikutingimused on Töö jätkamiseks sobilikud, lõpetatakse tehnoloogiline paus.

Tellijal määrab tööde jätkamise kuupäevaks 07.07.2026 a. Lintsi metsise püsielupaigaga külgnevates töösoonides on lubatud töödega jätkata alates 16.07.2026 a. Tööde teostamiseks on aega 33 päeva. Tööde teostamise tähtpäev on seega 09.08.2026 a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Vendla
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti, Mati Kärner

Indrek Vendla
53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee