

Piiber Projekt OÜ
Tooде talu,
Leevijõe küla, Põlva vald,
63606 Põlvamaa

Teie 21.02.2026 a nr

Meie 11.03.2026.a. nr 3-2.1/2026/1213

Vastus Liisu tee, Lapiotsa tee, Perjatsi teede projekteerimise osas.

Austatud härra Enn Kulp

RMK Metsataristu osakond on sõlminud Piiber Projekt OÜ järgmised projekteerimise lepingud:
1. TÖÖVÕTULEPING nr 3-1.5/2025/65 Perjatsi teede ehitamise projekti koostamine, lepingu tähtajaga 14.04.2026.a.

2. TÖÖVÕTULEPING nr 3-1.5/2025/66 Lapiotsa tee ehitamise projekti koostamine, lepingu tähtajaga 14.04.2026.a.

3. TÖÖVÕTULEPING nr 3-1.5/2025/71 Liisu tee ehitamise projekti koostamine, lepingu tähtajaga 18.05.2026.a.

RMK Metsataristu osakond on nõus Teie lepingu pikendamise taotlusega, kus te toote lepingu tähtaja pikendamise põhjusena välja keerulise olukorraga geodeetilise alusvõrgu kasutamise osas Ida-Viru piirkonnas.

Kõigil kolmel lepingul pikendame valmimise tähtaega kuni soovitud 15.07.2026.a., kuid selle järgselt kui projektid ei ole valmis ja RMK Metsataristu osakonnale üle antud alustame lepingu punkt 3.6. kohast leppetrahvi küsimist kuni projektide valmimiseni ja üleandmiseni RMK Metsataristu osakonnale. Leppetrahv arvestatakse maha maksmisele minevast arvest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK Metsataristu osakond juhataja