



TRANSPORDIAMET

Marko Mets
AS Tariston
marko.mets@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Meie 28.07.2026 nr 8-1/26-042/13270-1

**Riigitee 20172 Märjamaa-Haimre km 0,0,-
2,1 tööde progress**

Transpordiameti ja AS Tariston vahel on 19.03.2026 a. sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/26/402-1 „Riigitee 20172 Märjamaa-Haimre tee km 0,0-2,1 rekonstrueerimine, riigitee 29 Märjamaa-Koluvere tee kõrval kergliiklustee rajamine ja riigitee 20185 Loodna-Teenuse km 0,079-4,296 tolmuvaaba katte ehitus“.

Vastavalt tööde alustamiskorraldusele oli tööde alguskuupäev 23.03.2026 ja arvestades lepingulise tööde kestvusega on määratud ehitustööde teostamise tähtpäevaks 23.01.2027.

Meie kliimavöötmes ei ole võimalik paljusid töid (stabiliseerimine, asfalteerimine, markeerimine, haljastustööd jne) hilissügisel või talveperioodil teostada. Jälgides tööprotsessi kulgu ja võrreldes töövõtja poolt esitatud ajagraafikute versioone 04.05.2026 ja 27.07.2026, on märgata tööde mahajäämust, mis kajastub asfalteerimistööde lõpu nihutamisega esialgu planeeritud 10.09.2026-lt kuni 16.10.26. Stabiliseerimistööde lõpp on nihkunud 27.08.26 kuupäevalt kuupäevani 06.10.2026. Juhime tähelepanu, et hilissügisel stabiliseerimise- ja asfalteerimise tööde läbi viimine ja tööde kvaliteet on sel ajaperioodil seotud ilmastikust tulevate suurte riskidega.

Kuna tööde graafikus on toimunud kolme kuu jooksul rohkem kui kuu ajaline mahajäämus, annab see tellijale põhjuse muretsemiseks, et Töövõtja ei suuda ka 27.07.2026 esitatud tööde progressi graafikust kinni pidada.

Tellija palub Töövõtjal võtta tarvitusele meetmed tööde graafikus püsimiseks ja lepingu kvaliteetseks täitmiseks ning esitada rakendatavad meetmed Tellijale kirjalikult, et Tellijal ja Inseneril oleks võimalik lepingu progressi selgelt jälgida!

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Heino Väli
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus