

Larvo Klaos
Aktsiaselts Eleväli
larvo@elevali.ee

(digitaallkirja kuupäev) nr 9-1/2025/5255

Põlula Kalakasvatusekeskuse päikesepaneelide pargi ja akupanga ehitustöödega seotud leppetrahvi arvestamise alguskuupäev ja arvestamine

Austatud Larvo Klaos

Ehitamise töövõtulepingu nr 9-15/2024/14 sõlmimise kuupäeva (15.05.2024) ja lisas nr 2 toodud tööde ajagraafiku järgi on töövõtja kohustatud kõik lepingujärgsed tööd tellijale üle andma hiljemalt 15.12.2024.

Arvestades, et Eleväli AS ei ole sätestatud tähtajaks 15.12.2024 kõiki töid tellijale üle andnud ning tellija on tööde hetkeseisu e-kirjadega 4 korral (31.03.2025, 08.04.2025, 07.05.2025, 17.07.2025) meelde tuletanud, alustab Tellija vastavalt ehitamise töövõtulepingu punktile 15.3 leppetrahvi arvestamist alates kuupäevast 25.07.2025 kuni kõikide tööde üleandmiseni Tellijale. Leppetrahvi suurus on lepingu punkti 15.3 kohaselt 1,5 % ehitamise töövõtulepingu maksumusest iga viivitatud nädala eest. RMK arvestab leppetrahvi suurust akteerimata/vastuvõtmata tööde rahalisest mahust (11 270,00 eurot ilma käibemaksuta) 1,5 % iga viivitatud nädala eest. Leppetrahv arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kunnar Klaas
juhataja
Põlula kalakasvatustalitus

5278245 kunnar.klaas@rmk.ee