



TRANSPORDIAMET

Ranno Olvi
KMG OÜ
ranno.olvi@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn Harjumaa

Teie 25.10.2023

Meie 25.10.2023 nr 8-6/23/22481-2

Täiendava tähtaja määramine lepingus nr 3.2-3/23/1766-1

Transpordiameti ja osühing KMG vahel on 25.08.2023 sõlmitud leping nr 3.2-3/23/1766-1 Riigitee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 109,6-118,9 asuva Igavere-Kobratu lõigu taastusremont. Käesolevas kirjas omavad suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omandatud Lepingus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määras tööde alguskuupäevaks 28.08.2023. Töö teostamiseks oli aega 2 kuud alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, tööde teostamise tähtaeg on seega 29.10.2023.

Töövõtja on informeerinud Tellijat töö teostamise hetkeolukorrast ning märkinud, et kõik lepingulised tööd lõpetatakse hiljemalt 26.10.2023, välja arvatud teekatte markeerimistööd, mis osapoolte kokkuleppel teostatakse kevadel 2024 sobiliku ilma saabudes. Töövõtja on esitanud taotluse, milles palub ajapikendust ehitustööde täitedokumentatsiooni esitamiseks.

Lähtuvalt eeltoodust anname töövõtjale tööde teostamiseks täiendava tähtaja 5 päeva ulatuses ja uus lõpptähtaeg on 03.11.2023, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused (sh Inseneri poolt kinnitatud täitedokumentatsiooni üleandmine).

Transpordiamet teavitab töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 03.11.2023 ei ole Töö lõpetatud, alustab tellija leppetrahvi arvestamist alates 04.11.2023 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 9.9. on leppetrahv 0,1% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Argo Jõesaar
ehituse projektijuht
Lõuna osakond

Argo Jõesaar
58552866, *Argo.Joesaar@transpordiamet.ee*