



TRANSPORDIAMET

Mihkel Viita
Viaston Infra OÜ
info@viaston.ee
Tiigi 28
75301, Jüri alevik, Rae vald Harju
maakond

Teie 15.12.2025

Meie 17.12.2025 nr 8-1/25-056/21216-2

**Lepingu nr 3.2-3/25/1490-1 tehnoloogilise
pausi kehtestamine**

Transpordiameti ja Viaston Infra OÜ vahel on 06.10.2025 a. sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1490-1 „riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 70,4 kogujatee pikenduse ehitus“.

Vastavalt Tellija 24.11.2025 kirjaga nr 3.2-3/25/1490-2 väljastatud alustamiskorraldusele on Tööde teostamise tähtpäev 01.03.2026 a.

Töövõtja on esitanud 15.12.2025 kirjaga taotluse tehnoloogilise pausi kehtestamiseks tulenevalt asjaolust, et vihmaste ilmadega ei ole töövõtjal võimalik kvaliteetselt rajada olemasolevast pinnasest muldkeha. Olemasolev pinnas on pärast kraavide kaevamist liigniiske ja sellel ei saa liikuda tehnikaga ega jala. Juhul kui selliste ilmadega see pinnas muldkehaks kujundada siis ei saavuta see piisavat kandevõimet töödega jätkamiseks. Kõik tööd mida saab hetke ilmaoludega teostada, lõpetatakse 19.12.2025 ja sellega seose palub töövõtja kehtestada töö teostamise tähtaja kulgemise peatamiseks tehnoloogilise pausi alates 20.12.2025. Töödega saab jätkata püsivate miinuskraadidega, või kuival ajal.

Insener kinnitas 15.12.2025 kirjaga tehnoloogilise pausi kehtestamise vajadust kui vihmaperiood ja plusskraadid jätkuvad.

Juhul, kui töö teostamine viibib tellijast, töövõtjaga mitteseotud kolmandatest isikutest või ilmastikutingimustest põhjustatud asjaoludel ja sellest tulenevalt ei ole võimalik tööd lõpetada enne talve saabumist, võivad pooled lepingu punkti 3.3. kohaselt töö teostamise tähtaja kulgemise peatada kehtestades tehnoloogilise pausi ning töövõtja kohustub töö teostamist jätkama esimesel võimalusel.

Vastavalt Töövõtja 15.12.2025 taotlusele, inseneri 15.12.2025 kinnitusele ja lepingu punktile 3.3. peatavad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise alates 20.12.2025 kehtestades tehnoloogilise pausi ning Töö teostamist jätkatakse sobilike ilmastikutingimuste saabumisel.

Töö teostamise tähtaeg tööde jätkamisel on 71 päeva, tööde täpne algusaeg määratakse uue alustamiskorraldusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Vendla
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti, Mati Kärner

Indrek Vendla
53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee