

Lp. Indrek Vendla
Teehoiuteenistuse põhja osakonna ehituse üksuse projektijuht
Transpordiamet
Teelise 4 Tallinn Harju maakond 10916

Lp. Priit Hainoja
AS Infragate Eesti
Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn

C.c:

Meie: 28.10.2024/1-10/597-2024

Leping nr. 2023-K108

Objekt: Riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Alu maanteeviadukti ja Sikeldi loomatunneli ehitamine

Transpordiamet (edaspidi Tellija), OÜ Rail Baltic Estonia, Verston OÜ (edaspidi Töövõtja) ning OÜ Järeldpinge Inseneribüroo on sõlminud lepingu nr 2023-K108 (edaspidi Leping) riigitee nr 20141 Rapla-Varbola asuva Alu maanteeviadukti ja Sikeldi loomatunneli ehituse teostamiseks.

Avaldus – Sikeldi loomatunneli/Kodila jõe raudteesilla vahetähtaja pikendamise osas

Seoses lepingu number 2023-K108 täitmisega soovime taotleda vahetähtaja pikendust Sikeldi loomatunneli/Kodila jõe raudteesilla valmimise osas, milleks on vastavalt lepingule 31.10.2024 kuupäev. BR1660 kululoendi 6. konstruktsiooni peatükis tehtavad tööd on edenenud vastavalt kokkulepitud graafikule ja lepingulise vahetähtaja raames, kuid viivitus jalgte piirde paigalduse osas on tekkinud meie koostööpartneri AS TREV-2 Grupp metallitootmisüksuse sulgemise tõttu.

Koostööpartner AS TREV-2 Grupp, kes vastutab meie kolmanda osapoolena liikluskorraldusvahendite ja piirete tarnimise ning paigalduse eest, sai kooskõlastatud tellijaga 06.02.2024 kuupäeval. Augustikuu alguses toimunud AS TREV-2 Grupi omanikuvahetuse tõttu

otsustas uus omanik septembris sulgeda Raplas paikneva metallitootmisüksuse, mis viis meid olukorda, kus pidime leidma kiirelt alternatiivse metallitehase. Kodila jõe raudteesilla jalgteel piirde, mille maht on ligikaudu 28 meetrit, tarne on hetkel planeeritud novembri lõppu, paigaldusega detsembri esimestel nädalatel.

10.10.2024 toimunud töökoosolekul tõime esile töövõtja mure seoses BR1660 jalgteel piirde õigeaegse tarne ja paigalduse osas, kuna nägime riski lepingust tuleneva vahetähtaja saavutamisel.

Kuna jalgteel piirde paigaldus on ainus lõpetamata töö 31.10.2024 kuupäevaks, palume lisaaega selle töö lõpetamiseks. Taotleme pikendust vahetähtajale jalgteel piirde paigaldamise osas kuni 13.12.2024 kuupäevani, et tagada kõikide tööloikude nõuetekohane ja kvaliteetne teostamine.

Andro Aavik

Projektijuht

Tel. +372 53 325 071

e-post: andro.aavik@verston.ee