

LÕPPARUANDE VORM



SISEMINISTEERIUM



Sisejulgeolekufondi (ISF)

TEGEVUSTE LÕPPARUANNE

NB! Lõpparuanne peab kajastama kõiki projekti tegevusi k.a. vahearuandes esitatut.

Toetuse saaja	Politsei- ja Piirivalveamet
Projekti pealkiri	ABC-värvate paigaldamise projekteerimine Narva-1 piiripunkti
Projekti tunnus	ISFB-22
Aruandlusperiood (<i>projekti algus – projekti lõpp; pp.kk.aa-pp.kk.aa</i>)	01.05.2017-30.11.2017
Valdkond (<i>märkida kohalduv(ad)</i>)	<input type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend <input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine <input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine <input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend <input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus <input type="checkbox"/> julgeolekuriskid ja kriisiohje

1. Elluviidud tegevused

Kavandatud kuu ja aasta	Tegevus	Tegevuse kavandatud tulemus	Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg ¹
05.2017-06.2017	Lepingu ettevalmistamine ning sõlmimine Riikliku Kinnisvara AS-ga (edaspidi RKAS).	Leping on ettevalmistatud ning sõlmitud.	Lepingu tingimuste (tähtaeg, arveldused, ülesütlemise punktid) arutelu võttis planeeritust rohkem aega. Leping sõlmiti 23.08.2017.
07.2017-08.2017	Tulenevalt turu-uuringu tulemustest korraldatakse riigihange või soetatakse projekteerimise teenust väikeostuna. 1. Riigihange: hanketaotluse koostamine, hanke välja kuulutamine, tulemuste hindamine ja võtja väljaselgitamine. 2. Väikeost: projekteerimise hinnapäringute koostamine, välja saatmine ja saabunud hinnapakumiste hindamine.	1. Riigihange: taotlus koostatud, hange välja kuulutatud, tulemused hinnatud ning võitja välja selgitatud. 2. Väikeost: päringud on koostatud, välja saadetud ning saabunud pakkumised hinnatud.	RKAS-i korraldatud alla lihthanke piirmäära jääv hange kuulutati välja 19.07.2017. Pakkumise esitamise tähtajaks 08.08.2017 laekus üks pakkumine, mis kvalifitseerus ka töövõtjaks.
08.2017-09.2017	Lepingu sõlmimine edukaks tunnistatud pakkuja.	Leping on sõlmitud.	RKAS-i ja projekteeri vaheline leping sõlmiti 29.08.2017.
09.2017-10.2017	Projekti koostamine.	Projekt on koostatud.	Projekt esitati 27.10.2017. Täiendatud projekt 07.11.2017.
11.2017	Lepingujärgsete maksete teostamine.	Maksed on teostatud.	Maksed teostati 06.11.2017, 06.11.2017 ja 07.12.2017.
11.2017-12.2017	Lõpparuande ettevalmistamine ja esitamine.	Lõpparuanne on ette valmistatud ja tähtajaks esitatud.	Lõpparuanne on ettevalmistatud ning esitatud toetuslepinguga ettenähtud tähtajaks.

¹ Lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne).

2. ISFi ühiste indikaatorite täitmine²

PIIRIHALDUSE TOETAMINE		Taotluses kavandatud sihttase	Tegelik sihttase
Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv:	infrastruktuur	1 ehitusprojekt	1 ehitusprojekt

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele (kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis).

Projekti eesmärk saavutati planeeritud tähtajaks. Mõningane viivitus tekkis lepingu ettevalmistamise etapis. Läbirääkimised RKAS-ga lepingutingimuste osas võtsid planeeritust rohkem aega. Samas tekkinud viivitus ei omanud kriitilist mõju projekti rakendamisele ja projekti tulemuse saavutamisele. Oodatav tulemus saavutati täiemahuliselt ning õigeaegselt. Projekteeerijaga koostöö oli ladus.

Nr	Oodatav tulemus	Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid	Tegelik tulemus	Saavutamise indikaatorite/projekti väljundite täitmine
1.	Projekteerimise käigus ja tulemusena on võimalik välja	Nõuetekohane projektdokumentatsioon ja	Projekteerimise käigus ja tulemusena on võimalik välja	Nõuetekohane projektdokumentatsioon ja

² Palun märkida, millistesse ISFi ühistesse indikaatoritesse projekt panustab, lisage projektiga saavutada kavandatud sihttase/näitajad. Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.

selgitada väravate paigaldamise võimalikkus vajalikus mahus ja soovitavasse asukohta, planeerida väravate paigaldamiseks vajalik infrastruktuuri kohandamise eelarve ja vältida hilisemate ümberehitustööde vajadust.	võimalikult täpne infrastruktuuri kohandamise eelarve.	selgitada väravate paigaldamise võimalikkus vajalikus mahus ja soovitavasse asukohta, planeerida väravate paigaldamiseks vajalik infrastruktuuri kohandamise eelarve ja vältida hilisemate ümberehitustööde vajadust.	võimalikult täpne infrastruktuuri kohandamise eelarve.
---	--	---	--

** lahtreid võib vajadusel lisada/kustutada (vastavalt toetuslepingu lisas 1 kinnitatud tabelile).*

4. Teave ja avalikustamine: läbiviidud tegevused (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.)

Kõikidesse lepingutesse, hankedokumentidesse ja põhiprojekti on lisatud viide rahastajale. Põhiprojekti tiitellehtedele on lisatud Euroopa Liidu ja Siseministeeriumi logod.

Koostaja:

Esko Suharov

Projektijuht

(allkirjastatud digitaalselt)

Toetuse saaja esindaja:

Liivi Fuchs

eelarvebüroo juhataja

peadirektori asetäitja arenduse alal ülesannetes

(allkirjastatud digitaalselt)

(kuupäev digitaallkirjas)