

Erki Vaguri
Inseneribüroo STEIGER OÜ
erki.vaguri@steiger.ee

10.06.2025 nr 3-6.1/2025/4254

Koorküla Veskejärve paisu likvideerimise lõpliku projektdokumentatsiooni esitamise osas leppetrahvi rakendamine

Austatud Erki Vaguri

Arvestades, et Inseneribüroo Steiger OÜ ei andnud kokkulepitud tähtajaks (10.05.2025) Tellijale üle lõplikku ehitusprojekti, alustas Tellija vastavalt riigihanke ehitusprojektide koostamise raamlepingu nr 3-6.11/2024/98 punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist lähtuvalt 13.05.2025 Töövõtjale saadetud kirjast alates 11.05.2025.

RMK võttis vastu lõpliku ehitusprojekti 06.06.2025, mis on 27 päeva hiljem kui Töövõtjale määratud tähtaeg (10.05.2025). Vastavalt raamlepingu punktile 7.8 on iga viivitatud päeva eest ette nähtud leppetrahv 0,15% hankelepingu maksumusest projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/141 punktis 4.1 ettenähtud tasust. Seega $28289,00 \times 0,0015 \times 27 = 1145,70$ eurot (tuhat ükssada nelikümmend viis eurot ja seitsekümmend senti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Lisad:
Lisa 1; Töövõtuleping 3-6.11.204.141 akt nr 2.asice

Tuuli Teppo
56287678 tuuli.teppo@rmk.ee