



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

05.09.2026 nr 11.3-1/26/3796

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 8 lõike 1 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi meetme määrus) § 23 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta **Sihtasutus Aidu Veespordikeskus**, registrikood 90010388, asukoht Kanali, Lüganduse vald, Ida-Viru maakond 42303, projekti nr 2021-2027.6.01.24-0177 „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine II etapp“ 12.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/921 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 4 ja 8.1.2

järgmiselt:

1. „4. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.07.2024-31.12.2026“;
2. „8.1.2. lõpparuande hiljemalt 15.02.2027.“;
3. Muudatused kajastuvad e-toetuse keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 25.08.2026 projekti postkasti kaudu muudatustaotluse pikendada projekti „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine II etapp“ abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2026.

Muudatustaotluses selgitas toetuse saaja, et enamus projekti tegevustest on tänaseks ellu viidud, tööde vastuvõtmise aktid on vormistatud ning arved ootavad tasumist. Projekti lõpetamist takistavad aga kolm tegevust, mille elluviimine on viibinud toetuse saajast sõltumatutel põhjustel.

Toetuse saaja märkis, et piirdeaedade ja väravate paigaldamiseks viidi 2026. aastal läbi kaks ostumenetlust. Esimese ostumenetluse tulemusel väljavalitud pakkuja ei allkirjastanud lepingut pärast objektiga tutvumist. Teise ostumenetluse tulemusel sõlmiti leping ning töövõtja tutvus objektiga, kuid ei ole vaatamata kokkulepetele töödega alustanud. Toetuse saaja hinnangul on viivituse põhjuseks töövõtja finantsvõimekus ning soov saada tööde teostamiseks ettemaksu, mida toetuse saaja ei ole valmis võimaldama. Olukorra lahendamiseks kaalub toetuse saaja uue ostumenetluse läbiviimist.

Lisaks selgitas toetuse saaja, et veespordivahendite hoiuruumi rajamiseks koostati projekt, sõlmiti vajalikud lepingud ning väljastati ehitusluba. Objekti mahamärkimisel selgus siiski, et algselt kavandatud asukoht ei ole ehitise püstitamiseks sobiv. Seetõttu tuli muuta ehitise asukohta,

koostada uus projektlahendus ning taotleda uus ehitusluba. Lüganuse Vallavalitsus väljastas uue ehitusloa 05.08.2026, kuid ehitusloa registrisse kandmisel ilmnunud tehniliste probleemide tõttu ei ole võimalik esitada ehituse alustamise teatist ega jätkata töödega kavandatud mahus. Registri tehniline tugi tegeleb probleemi lahendamisega.

Samuti tõi toetuse saaja välja, et projekti raames hangitud stardisüsteem on tarnitud, kuid süsteemi seadistamine, kasutajakoolitus ja praktiline katsetamine on edasi lükkunud, kuna ei ole olnud võimalik leida kõigile osapooltele sobivat aega koolituse läbiviimiseks ning käesoleval hooajal ei toimu enam võistlusi, mille raames oleks võimalik süsteemi realses kasutuskeskonnas testida.

Toetuse saaja hinnangul ei ole eeltoodud tegevusi võimalik lõpetada kehtiva abikõlblikkuse perioodi jooksul ning projekt vajab täiendavat aega, et tagada kõigi kavandatud tegevuste nõuetekohane elluviimine ja projekti eesmärkide täielik saavutamine.

Rakendusüksus võttis muudatustaotluse läbivaatamisel arvesse, et projekti tegevused on valdavas osas ellu viidud ning projekt on lõppjärgus. Valdav osa töödest on lõpetatud, vastuvõetud ning projekti edukaks lõpetamiseks on vajalik viia lõpule üksikud lõpetamata tegevused.

Rakendusüksus hindas toetuse saaja esitatud põhjendusi ning leidis, et projekti tähtaja pikenemine on tingitud peamiselt toetuse saajast sõltumatutest asjaoludest, sealhulgas hankemenetluste tulemusel valitud töövõtjate tegevusetusest, hoiuruumi asukoha muutmisest tulenenud täiendavast projekteerimisest ja ehitusloa menetlusest ning ehitisregistri tehnilistest probleemidest. Arvestades projekti senist edenemist, tegevuste kõrget valmidusastet ning vajadust tagada projekti kvaliteetne ja nõuetekohane lõpuleviimine, peab rakendusüksus põhjendatuks projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.12.2026.

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 30.08.2026.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Helge-Ülle Luide
sotsiaal- ja regionaalarengu talituse juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Maili Kallaste
524 3079
maili.kallaste@rtk.ee