



TRANSPORDIAMET

Andro Aavik
Verston Eesti OÜ
andro.aavik@verston.ee
Pärnu 128
72720, Paide, Järva maakond

Meie 01.11.2024 nr 8-1/23-170/18883-1

Lepingu nr 2023-K108 vahetähtaeg

Transpordiameti, OÜ Rail Baltic Estonia, Verston OÜ ja Osühing Järelding Inseneribüroo vahel on 04.12.2023 sõlmitud leping nr 2023-K108 „riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Rail Baltica Alu maanteeviadukti ja Sikeldi loomatunneli ehitamine“.

Lepingu punkti 3.3. kohaselt on Sikeldi loomatunneli valmimise vahetähtaeg 31.10.2024.a.

Lepingu punkti 9.9. kohaselt on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,05% Tasust, iga viivitatud päeva eest, juhul kui Töövõtja rikub Lepingu punktis 3 sätestatud tähtaegu sh vahetähtaegu. Leppetrahvinõude või teate leppetrahvinõude esitamise kavatsusest peab Tellija Töövõtjale esitama 6 kuu jooksul hilinenud töö/töö osa üleandmisest arvates.

01.11.2024 seisuga ei ole kõik Sikeldi loomatunneli ehitustööd valminud, mistõttu teavitame leppetrahvinõude esitamise kavatsusest vastavalt vahetähtaega ületatud päevadele. Omanikujärelevalvel fikseerida vahetähtajaks valmimata tööd ja teavitada osapooli nende tööde valmimisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Vendla
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti, Priit Hainoja

Indrek Vendla
53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee