

NORDPONT OÜ
Koostas: Maksim Sarajev 07.10.2025

Mon, 7/14/2025

1

			splay Week:		1		## ##		Oct 6, 2025				Oct 13, 2025				Oct 20, 2025				Oct 27, 2025				Nov 3, 2025				Nov 10, 2025				Nov 17, 2025				Nov 24, 2025				Dec 1, 2025																			
TASK			PROGRESS		START		END		F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
SILLA JA LIIKLUSE SULGEMINE			7/14/25		10/26/25																																																							
Mullatööd/Konstruksioonid																																																												
Edela poolse kalda täitmine ja gabioonide ehitus (alumised 3 m)			10/7/25		10/14/25																																																							
Pinnasetammide eemaldamine jõest			10/15/25		10/15/25																																																							
Gabioonide ehitus Edela poolsel kaldal (ülemised 3 m)			10/16/25		11/5/25																																																							
Ümbervoolu kanali tagasitäide (k.a. Tee osa)			11/6/25		11/12/25																																																							
Ehituseks sobiva pinnase kaevamine tee konstruksioonist			11/6/25		11/12/25																																																							
Teraskaare servaprussi ehitamine			11/10/25		11/14/25																																																							
Teraskaare otsakute kindlustamine			11/17/25		11/21/25																																																							
Katend/Liikluskorraldusvahendid/Maastikukujundus																																																												
Sillal ja pealesõitudel killustikaluse ehitus			11/13/25		11/19/25																																																							
Silla ja pealesõitude asfalteerimine			11/20/25		11/21/25																																																							
Teepeenarde ehitus			11/24/25		11/25/25																																																							
Liikluskorraldusvahendite paigaldus			11/26/25		11/28/25																																																							
Maastikukujundustööd			12/1/25		12/3/25																																																							