

Vesiaed OÜ

Teie 04.04.2025

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-
6.1/2025/2491

Pärlijõe paisu projekteerimistööde vahetähtaja pikendamise kokkulepe

TEATIS

Austatud Peeter Napp

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), edaspidi tellija, ja Vesiaed OÜ vahel on riigihanke raamlepingu „Veekogudele rajatud paisudele kalade ja muude liikide rändevõimaluste tagamiseks vajalike ehitusprojektide koostamine“ (viitenumber 280629) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2024/139, mille punkti 3.1.2 kohaselt kohustub töövõtja esitama esialgse projekti hiljemalt 4. aprilliks 2025 (5 kuud lepingu sõlmimisest) RMK-le.

Oleme tutvunud teie taotlusega, milles selgitate vajadust muuta tellijaga esialgselt kavandatud lahendust seoses täiendavate arvutuste tulemustega. Arvestades olukorra tehnilist keerukust ning vajadust töötada välja uus lahendusvariant, annab tellija täiendava tähtaja Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistöö esialgse projekti esitamiseks. Vastav toimik tuleb üle anda hiljemalt **14. aprilliks 2025. a.** Juhime tähelepanu, et teised lepingus esitatud tähtjad ei muutu. Juhul kui nimetatud tähtjaks ei ole esialgne projekt üle antud, alustab tellija vastavalt riigihanke raamlepingu punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist kuni valmis tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on lepingu kohaselt 0,15 % hankelepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Anett Reilent
anett.reilent@rmk.ee
53824350