



Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn

05.06.2024

Taotlus remonditööde tähtaja pikendamiseks

Seoses helikindla ukse tarneaja pikenemisega meist mitteoleneval põhjusel soovib Aikor OÜ Transpordiameti Rakvere esinduse tööruumide ehitus- ja remonttööde teostamise lõpptähtaega pikendada kuni 30.06.2024.

Tarnijaga kokkuleppel valmib helikindel uks 21.06.2024 ning ukse paigaldamine Transpordiameti Rakvere esinduses toimub juunikuu viimasel tööädalal.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Raiko Semmel
juhatuse liige
Aikor OÜ