

Coniery OÜ
Registrikood 10401763
Kaasiku tn 30, Jõhvi vald,
41541 Ida-Viru maakond

Teie nr
Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5375

Teade

Austatud härra Viktor Rumjantsev

Vastavalt RMK metsaparendustalituse ja Coniery OÜ vahel 13.04.2023 sõlmitud metsaparendustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/33 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Ida-Viru maakonna Püssi - Kohtla-Nõmme tee **1. septembriks 2023.a.** Tänapäeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole antud objektid veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „*Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suurus on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.*”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparendustalitus, et annab Coniery OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil Coniery OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparendustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2023/33 **338,82 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja