



ASUTUSESISEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud (digitaallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskuses.

Kehtib kuni (5 aastat digitaallkirja kuupäevast)

Alus AvTS § 35 lg 1 p 17.

Laanekraav OÜ
ove@laanekraav.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2025/3767

Leppetrahvi rakendamine

Austatud Ove Mengel

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Laanekraav OÜ vahel 02. juunil 2022. a. sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/66 (edaspidi leping) punktile 3.1.1 pidi projekteerija andma valmis Piirsalu teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti, mille asjakohane ekspertiis on läbi viimata, tellijale üle hiljemalt 01. juunil 2023. a.

Laanekraav OÜ andis eelnimetatud projekti II etapi - projekteerimistööd tellijale üle 08.05. 2025. a.

Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettenähtud leppetrahvi 0,15% projekteerimistööde antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest, aga mitte üle 30% konkreetse arve summast.

Projekteerimise II etapi käibemaksuta maksumus on 7'250,00 eurot ja viivitatud päevade arv on kokku 707. Vastavalt lepingu punktile 5.3 arvutatud leppetrahv 707 päeva ulatuses on (7'250,00 x 0,15% x 707) 7'688,63 eurot.

Arvestades asjaolu, et arvutatud leppetrahv ületab 30% tööetapi maksumusest, peab RMK Teile määratud leppetrahvi kinni 30% ulatuses ehk 2'175,00 eurot Teie poolt 08.05. 2025. a. esitatud arvest nr 1759.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
Metsataristu osakonna juhataja

514 8580 toomas.kivisto@rmk.ee