



ViaVelo Inseneribüroo OÜ
info@viavelo.ee
Magasini 29a-18
10138, Tallinn, Harju maakond

Meie 28.07.2025 nr 8-1/24-001/12526-1

**Lepingu nr 3.2-3/24/1832-1 „Riigitee 1
Tallinna-Narva tee (E20) km 164,472 asuval
Uikala ristmikul kergliiklejate riigitee
ületamise lahendamiseks eskiisi
koostamine“ leppetrahvi nõue**

1. SISSEJUHATUS

- 1.1. Transpordiameti ja ViaVelo Inseneribüroo OÜ vahel on 14.11.2024 sõlmitud leping nr 3.2-3/24/1832-1 „Riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) km 164,472 asuval Uikala ristmikul kergliiklejate riigitee ületamise lahendamiseks eskiisi koostamine“ (edaspidi Leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad kirjas kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

2. LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD

- 2.1. Transpordiamet on seisukohal, et Töövõtja on rikkunud Lepingut. Lepingu rikkumine Töövõtja poolt seisneb järgnevas:
 - 2.1.1. Lepingu punkti 4.4.1. kohaselt on Töövõtjal kohustus teha Tööd vastavalt Lepingule.
 - 2.1.2. Vastavalt Lepingu punktis 3.2. toodule tuli Töövõtjal kahe kuu jooksul alates Lepingu allkirjastamisest esitada Tellijale eskiisi vahearuanne (s.o hiljemalt 14.01.2025).
 - 2.1.3. Vastavalt Lepingu punktis 3.3. toodule tuli Töövõtjal ühe kuu jooksul alates Tellija saadetud korraldusest esitada Tellijale eskiisi lõpparuanne. Korralduse lõplike lahenduste vormistamiseks andis Tellija Töövõtjale 11.02.2025 e-kirja teel. Seega Töö esitamise tähtaeg oli 11.03.2025.
 - 2.1.4. Töövõtja esitas Tellijale Töö ülevaatamiseks 04.03.2025. Töö läbivaatamise tulemusena tuvastas Tellija olulise puudusena, et esitamata on Lepingus Lisas 1 nõutud viaduktide eskiisid ristmiku eritasandilistele teeületamise lahendustele. Samuti oli lahendamata Lepingus Lisas 1 nõutud eriveoste liikumine sellise plaanilahendusliku variandi puhul, kus viadukt jääb ristmikust ida suunda. Tellija teavitas Töövõtjat puuduste esinemisest 31.03.2025 e-kirjas, mil edastas Töövõtjale projektdokumentatsiooni läbivaatamise tulemusena tekkinud märkused. Tellijal kulus 04.03.2025 esitatud materjalide ülevaatamiseks 27 päeva.
 - 2.1.5. Töövõtja esitas Tellijale kolm erinevat rajatise eskiisi 19.05.2025 tuues välja, et sama rajatise konstruktsioon on kasutatav Uikala ristmikust nii ida kui ka lääne suunda jääva

eritasandilise plaanilahenduse korral. Eriveoste marsruudi lahendus, mis oli nõutav ristmikust ida suunalise eritasandilise plaanilahenduse puhul, esitati Tellijale 12.06.2025.

Tellija tuvastas projektmaterjali läbivaatamise tulemusena, et rajatiste eskiisid olid koostatud sellele lahendusvariandile, kus viadukt paikneb Uikala ristmikust lääne suunas. Tellija andis 13.06.2025 e-kirja teel teada, et esitatud rajatiste eskiisid ei sobi mõlemale plaanilahenduse variandile ning eraldiseisvad rajatiste eskiisid tuleb siiski koostada ka sellele plaanilahenduse variandile, kus viadukt jääb ristmikust ida suunda. Sama kirjaga edastati ka teised projekti läbivaatamise tulemusena tekkinud märkused. Tellijal kulus 19.05.2025 esitatud materjalide ülevaatamiseks 25 päeva.

- 2.1.6. Töö, mis sisaldas Lepingu Lisas 1 nõutut sh rajatise eskiise mõlemale eritasandilisele plaanilahenduse variandile, esitati Tellijale 04.07.2025. Tellija tutvus esitatud materjalidega, mille tulemusena tuvastas mõned puudused ja andis tagasiside esitatud materjalidele 16.07.2025. Tellijal kulus esitatud materjalide ülevaatamiseks 12 päeva.
- 2.1.7. Korrigeeritud Töö esitati Tellijale 18.07.2025.
- 2.1.8. Lepingus nimetatud Töö Tellijale üleandmise tähtaega on ületatud 129 päeva (arvestades alates 11.03.2025 kuni 18.07.2025), millest arvatakse leppetrahvi määramisel maha Tellija poolseks ülevaatamiseks kulunud aeg 64 päeva (27+25+12).
- 2.1.9. Võttes arvesse eelneva, on Töövõtja rikkunud Lepingu punktis 3.3 nimetatud kohustust.

3. LEPINGU NR 3.2-3/24/1832-1 LEPPETRAHV

- 3.1. Lepingu punkti 7.5 kohaselt on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,2% Tasust iga viivitatud päeva eest, kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu.
- 3.2. Lepingus nimetatud Töö Tellijale üleandmise tähtaega on ületatud 129 päeva, millest arvatakse leppetrahvi määramisel maha Tellija poolseks ülevaatamiseks kulunud aeg 64 päeva. Seega leping on olnud rikkumises 65 päeva (129-64). Lepingu punkt 6.1 kohaselt on Tasu 11 900,00 eurot ning arvestades päevade arvu, mil leping on olnud rikkumises, määrab Tellija Lepingu kohase Töö esitamise tähtaja ületamise eest leppetrahvi summas 1 547,00 eurot (11 900,00x0,002x65). See moodustab Tasust 13%.
- 3.3. Leppetrahvi kohta esitatakse Töövõtjale arve.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anni Luht

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Anni Luht

5090807, Anni.Luht@transpordiamet.ee