



TRANSPORDIAMET

AS Signaal TM
signaal@signaal.ee
Liimi 3
10621, Tallinn, Harju maakond

Meie 23.09.2026 nr 3.2-7/26/16922-1

Lepingu nr 3.2-3/26/877-1

„Teekattemärgistustööde teostamine

Lääne-Viru maakonna riigimaanteedel“

täitmiseks täiendava tähtaja andmine

1. Sissejuhatus

- 1.1. Transpordiameti ja AS Signaal TM vahel on 05.06.2026.a sõlmitud leping nr 3.2-3/26/877-1 „Teekattemärgistustööde teostamine Lääne-Viru maakonna riigimaanteedel“ (edaspidi leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

2. Täiendav tähtaeg lepingu täitmiseks

- 2.1. Vastavalt lepingu punktile 3.1. kohustus töövõtja 2 kuu jooksul alates alustamiskorralduses märgitud kuupäevast lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Vastavalt lepingu punktile 9.6. on töövõtja saanud ajapikendust ning lepingu tähtaega on pikendatud kuni 13.09.2026.
- 2.2. Töövõtja on lepingut rikkunud, kuna tähtajaks 13.09.2026 on tööd osaliselt teostamata.

2.3. Tulenevalt eeltoodust annab tellija töövõtjale võlaõigusseaduse § 114 lg-le 1 tuginedes lepingu täitmiseks täiendava tähtaja 14 kalendripäeva, s.o 27.09.2026.a, hiljemalt milliseks kuupäevaks peab töövõtja lõpetama kõik lepingu Lisa 1 olevad tööd.

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 116 lg 2 p-i 5 kohaselt on täiendava tähtaja jooksul lepingulise kohustuse täitmata jätmise oluliseks lepingu rikkumiseks, mis annab VÕS § 116 lg-e 1 kohaselt Transpordiametile õiguse lepingust taganeda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anti Palmi
juhataja
Ida osakond

Lisa: [kui on lisasid, kirjutada lisade pealkirjad, muidu kustutada]

Gendra Melts
53425497, Gendra.Melts@transpordiamet.ee