



RIIGI
KAITSEINVESTEERINGUTE
KESKUS

Tarmo Roos
Osaühing Mapri Ehitus
Tiigi tn 78
50410 Tartu
mapri@mapri.eu

03.07.2026 nr 2-11/26/2410

Täiendava tähtaja andmine ja leppetrahvi
hoiatus töövõtulepingu 3-6/24/1178 osas

Riigi Kaitseinvesteeringu Keskuse ja Osaühing Mapri Ehitus vahel on 27.12.2024 sõlmitud töövõtuleping 3-6/24/1178 lõpptähtajaga 17 kuud alates lepingu jõustumisest ja seda muudeti 18.02.2026 lepingu muudatusega nr 2 mille kohaselt on tööde üleandmise lõpp-tähtaeg hiljemalt 30.06.2026.

Lepinguliste tööde ülevaatamisel 01.07.2026 selgus, et kõik lepingulised tööd ei ole valmis.

Vastavalt lepingu punktile 12.1.2 on tellijal õigus nõuda tööde parandamist või asendamist uuega andes töövõtjale selleks mõistliku tähtaja.

Tellijal on juhtinud lepingu täitmise ajal töövõtjale saadetud e-kirjades töövõtja tähelepanu tööde korraldamisel ajagraafikust kinnipidamisele ja vajadusele rakendada töökorralduslikke meetmeid tööde tähtaegseks valmimiseks ning töövõtja on lubanud meetmete rakendamist ja kinnitanud lõpptähtajast kinnipidamist.

Arvestades tööde ajakriitilisust ja tööde korrektset vastuvõtmist annab hankija tööde lõpetamiseks ja üleandmiseks täiendava tähtaja, milleks on 21.07.2026.

Ühtlasi teavitame, et tellijal on õigus vastavalt lepingu punktile 12.1.5 rakendada leppetrahvi lõpptähtaja ületamise eest kuni 0,25% lepingu tasust (käibemaksuta kogusummast) iga kalendripäeva eest arvates üleandmise tähtpäevale järgnevast päevast ja selle aja arvestus algab 01.07.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Elmar Vaher
peadirektor