



Siim Saar
OÜ KIIRWARREN.KL
siimsaar@kiirwarren.ee
Järvekalda tee 1
76902, Harkujärve küla, Harku vald
Harju maakond

Meie 11.11.2024 nr 9.1-1/24/19307-1

Lepingu nr 3.2-3/21/2038-1 täitmiseks täiendava tähtaja andmine

1. SISSEJUHATUS

- 1.1. Transpordiameti ja OÜ KIIRWARREN.KL vahel on 13.07.2021.a sõlmitud leping nr 3.2-3/21/2038-1 (edaspidi Leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

2. TÄIENDAV TÄHTAEG LEPINGU TÄITMISEKS

- 2.1. Vastavalt Lepingu punktile 1.1 kohustus Töövõtja teostama Seiresüsteemi hooldustöid, Seiresüsteemi uute seadmete paigaldustöid ning läbi viima Seiresüsteemi alaseid koolitusi (edaspidi Töö) vastavalt Lepingus ja Lepingu Lisades toodud tingimustele. Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh Lepingus nimetatud töid ja toiminguid, mis on vajalikud Lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti Töö vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid.
Vastavalt Lepingule vastutab Töövõtja selle eest, et Töö oleks tehtud korrektselt ja kvaliteetselt ning Töövõtjal on kohustus suhtuda Tellija varasse heaperemehelikult.
- 2.2. Töövõtja on Lepingut rikkunud, kuna Töövõtja pole tähtaegselt paigaldanud kümnet teilmajaama kokku lepitud kompleksuses. Tellija esitas Töövõtjale 23.04.2024 tellimuse nr 9.1-1/24/6921-1 kümne uue teilmajaama paigaldamiseks. Vastavalt Lepingu Lisa 1 Tehnilise kirjelduse punktile nr 21.2.1. on tellimuse täitmise tähtaeg 20 nädalat tellimuse saamisest ehk antud juhul 11.09.2024.
Vastavalt Lepingu Lisa 1 Tehnilise kirjelduse punktile nr 15.1. soetab Töövõtja Teekaamera ning teostab Jaama ja Teekaamera paigaldustööd Tellija kirjaliku tellimuse alusel. Teekaamera tuleb paigaldada Jaama koosseisu.
Seisuga 08.11.2024 ei ole Töövõtja mitte ühegi tellimuses nr 9.1-1/24/6921-1 oleva teilmajaama koosseisu paigaldatud Teekaamerat.
Kuivõrd tellimuse täitmise lõpptähtaeg oli 11.09.2024, on Töövõtja oluliselt ületanud Lepingus kokku lepitud teilmajaamade paigaldamise tähtaega.

- 2.3. Tulenevalt eeltoodust annab Tellija Töövõtjale võlaõigusseaduse § 114 lg-le 1 tuginedes Lepingu täitmiseks täiendava tähtaja 30.11.2024.a, hiljemalt milliseks kuupäevaks peab Töövõtja paigaldama kõikide tellimuses nr 9.1-1/24/6921-1 tellitud teilmajaamade koosseisu nõuetekohase Teekaamera.
- 2.4. Ühtlasi teatame, et alates 01.12.2024.a arvestab Tellija Lepingu punkti 7.6 alusel leppetrahvi 150 eurot iga päeva ja iga seadme kohta, mille koosseisu pole Teekaamerat paigaldatud.

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 116 lg 2 p-i 5 kohaselt on täiendava tähtaja jooksul lepingulise kohustuse täitmata jätmise oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab VÕS § 116 lg-e 1 kohaselt Transpordiametile õiguse Lepingust taganeda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Vaikmaa
juhataja
liiklusjuhtimiskeskus

Theodor Vegmann
58530774, Theodor.Vegmann@transpordiamet.ee