

OÜ Hanso MK  
Tiksoja, Tartu maakond 61410  
E-post: [kaupo@hansomk.ee](mailto:kaupo@hansomk.ee)

Teie

Meie 18.12.2023.a. nr 3-2.1/2023/7827

## Teade

Austatud härra Kaupo Jansen

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Hanso MK OÜ (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 6.06.2023.a. metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/25 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.2771 „Väljaküla Mets maaparandussüsteemi rekonstrueerimine ning Kuiksilla tee ja Parvelaane tee ehitamine“ (viitenumber 261583) alusel olete võtnud kohustuse ehitada ja rekonstrueerida Valga maakonna Väljaküla Mets maaparandussüsteemi ning Kuiksilla tee ja Parvelaane tee, ning valminud objektid anda RMK-le üle hiljemalt 01.09.2023.a.

(01.09.2023.a.) edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni (24.09.2023.a.). Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. **Leppetrahvi päevamäär on (216,95 eurot päevas).**

Hanso MK OÜ teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle (20.10.2023.a.). Töövõtja hilines tööde üleandmisega 25 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas (5'423,75 eur). I kaitsekategooria loomaliigi Väljaküla väike-konnakotka (Aquila pomarina) püsielupaiga ajalisest piirangust tulenevalt vähendab RMK leppetrahvi 20 päeva võrra.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Hanso MK OÜ **leppetrahvi suuruses (1'084,75 eurot)**, mis arvutatakse maha **Töövõtjale makstavast tasust.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann  
RMK metsaparandustalitus juhataja