



OTSUS

07.07.2026

nr 11.3-1/26/3373

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1 ja lg 2 punkti 4 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetuskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ (edaspidi meetme määrus) § 26 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta ALUTAGUSE MATKAKLUBI projekti nr 2021-2027.6.01.24-0537 „Alutaguse matka- ja ronimiskeskuse väljaarendamine“ 21.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/971 (edaspidi rahastamisotsus) punkte 3 ja 7.1.3 järgmiselt:
2. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.04.2024 – 31.12.2026**“,

„7.1.3. lõpparuande hiljemalt **15.02.2027**. Lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse § 30 lg-s 3 loetletud teavet“.
3. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 02.07.2026 projekti „Alutaguse matka- ja ronimiskeskuse väljaarendamine“ elluviimise tähtaja pikendamise taotluse kuni 31.12.2026. Taotluse kohaselt on projekti elluviimise käigus ilmnenud vajadus teha muudatusi ehituse põhiprojektis, mis on põhjustanud viivitusi ehitustööde teostamisel.

Toetuse saaja selgitas muutmise vajadust sellega, et ronimiskeskuse tuleklassi täpsustamisel osutus vajalikuks teha tuleohutusnõuetest tulenevaid lisatöid. Lisaks selgus põhiprojekti ja ronimisradade mudelite integreerimisel, et pikkade radade ruumi ei ole ronimisohutuse tagamise eesmärgil võimalik kavandatud treppi paigaldada, mistõttu tuli välja töötada alternatiivsed lahendused ruumi ligipääsuks. Samuti tuli ronimisohutuse tagamiseks ning ruumide eesmärgipärasemaks kasutamiseks muuta ventilatsiooni- ja kütteprojekti. Toetuse saaja hinnangul tulenevad muudatused ronimise spetsiifikast ning tegemist on asjaoludega, mida ei olnud põhiprojekti koostamise etapis võimalik piisava täpsusega ette näha. Eeltoodud muudatuste tõttu on üldehitustöödes tekkinud seisakud.

Projekti tegevuste, eesmärkide ja tulemuste sisu ei muutu. Projekti elluviimise tähtaja pikendamine on vajalik kõigi kavandatud tegevuste nõuetekohaseks lõpuleviimiseks ning projekti eesmärkide saavutamiseks.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on projekti elluviimise tähtaja pikendamine põhjendatud ja vajalik projekti edukaks lõpuleviimiseks ning aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marina Bulatskaya
5193 7266
Marina.Bulatskaya@rtk.ee