



OTSUS

30.04.2026

nr 11.3-1/26/2182

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise otsus**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 24 alusel ning arvestades toetuse saaja 13.04.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

muuta AS Emajõe Veevärk Sõbra tn 56, Tartu linn, 51013 11044696 projekti nr **2021-2027.5.02.24-0296 „Setomaa valla Lüübnitsa küla veetaristu ja Väraska aleviku Pedaja tänava vee- ja kanalisatsioonitaristu ehitamine“** (edaspidi *projekt*) 20.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/652 (edaspidi *otsus*) punkti 3. ja 6.9.2. järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2024 – 30.03.2027“
2. „6.9.2. lõpparuande hiljemalt 20.04.2027“;

**Asjaolud**

Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise taotlus on seotud Lüübnitsa küla joogiveepuhasti ja veetorustike projekteerimise-ehitamise hankega nr 288582.

AS Emajõe Veevärk sõlmis 09.06.2025 töövõtulepingu OÜ-ga Sanbruno Lüübnitsa küla veetorustike ja joogiveepuhasti projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lepingu täitmise käigus ilmnes, et töövõtja:

- ei asunud joogiveepuhasti projekteerimis- ega ehitustöid teostama lepingus ettenähtud tähtaegadel;
- keeldus rajamast joogiveepuhastit vastavalt tellija üldtingimustes sätestatud tehnilisele lahendusele;
- sidus tööde jätkamise täiendava rahastuse saamisega, mida hanke ja lepingu tingimused ei võimaldanud;
- ei täitnud toetuse saaja poolt antud täiendavaid täitmisnõudeid ega esitanud realistlikku ajakava tööde nõuetekohaseks lõpetamiseks.

Tulenevalt eeltoodust oli lepingu tähtaegne ja nõuetekohane täitmine muutunud ebatõenäoliseks ning toetuse saaja kasutas lepingus ja võlaõigusseaduses sätestatud õigust lepingust taganeda olulise rikkumise tõttu.

Toetuse saajal tuleb korraldada uus hange, et projekti tegevused ellu viia ja eesmärk täita.

RTK on seisukohal, rahuldada toetuse saaja taotlus, sest töövõtulepingu lõpetamine töövõtja oluliste rikkumiste tõttu on põhjustanud projekti elluviimisel eriolukorra.

*Muudatuse taotlus on nähtav e-toetuste keskkonnas postkastis. Kirja kuupäev 13.04.2026.*

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kadi Kaur  
5354 0500  
kadi.kaur@rtk.ee