



TRANSPORDIAMET

Marten Miil
AS TREV-2 Grupp
marten.miil@trev2.ee
Mäealuse tn 2/4
12618, Tallinn, Harju maakond

Teie 21.09.2026

Meie 01.10.2026 nr 8-6/26/16852-2

Täiendava tähtaja andmine

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 28.04.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/596-1 „Jõgevamaa ja Tartumaa kruusateede säilitusremont 2026“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 01.10.2026. Töövõtja esitas 21.09.2026 taotluse kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 25.10.2026.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendava tähtajaks 18.10.2026, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 18.10.2026 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 19.10.2026 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 10.9. on leppetrahv 0,1% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gened Sander
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus

/*Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee