



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

23.07.2026 nr 11.3-1/26/3507

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 8 lõike 1 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi meetme määrus) § 23 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta **JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS**, registrikood 80069833, asukoht Kangelaste prospekt 45-20, Narva linn, Ida-Viru maakond 20604, projekti nr 2021-2027.6.01.24-0529 „Narva Kalev-Fama staadionihoone rajamine ning kunstmuruväljaku renoveerimine“ 09.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/919 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 3 ja 7.1.2 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **30.05.2024-31.12.2026**“;
2. „7.1.2. lõpparuande hiljemalt **15.02.2027**“;
3. Muudatused kajastuvad e-toetuse keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 21.07.2026 projekti postkasti kaudu muudatustaotluse pikendada projekti „Narva Kalev-Fama staadionihoone rajamine ning kunstmuruväljaku renoveerimine“ abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2026.

Muudatustaotluses selgitas toetuse saaja, et projekti elluviimine on jõudnud lõppjärku ning staadionihoone on sisuliselt valmis. 08.07.2026 toimunud ülevaatuse käigus tuvastati siiski täiendavad tööd, mis on vajalikud hoone täielikuks valmimiseks. Ehitaja teostab veel viimaseid töid, mis on vajalikud hoone funktsionaalsuse ja ohutuse tagamiseks, ning hoone valmimine on kavandatud 2026. aasta juuli lõpuks.

Toetuse saaja selgitas, et pärast ehitustööde lõpetamist tuleb paigaldada hoone sisustus ja mööbel ning seejärel alustada kasutusloa taotlemise protsessi. Narva linna senise praktika kohaselt kestab kasutusloa menetlus tavapäraselt kaks kuni kolm kuud, mistõttu ei ole võimalik projekti lõpetada kehtiva tähtaja jooksul.

Lisaks märkis toetuse saaja, et projekti ajakava mõjutasid juba ettevalmistavas etapis mitmed asjaolud. Projekti alguses eraldati toetust algselt kavandatust väiksemas mahu, mistõttu tuli projekti lahendust ümber kujundada ja uuesti koostöölastada. Vastavad tegevused pikendasid projekti ettevalmistusperioodi ligikaudu kahe kuni kolme kuu võrra. Samuti mõjutasid projekti elluviimise ajakava ehitusloa menetlemise kestus, hoonestusõiguse seadmise ja koostöölastamise protsess ning ehitustööde käigus ilmastikutingimused.

Toetuse saaja hinnangul tooks projekti lõpetamine kehtiva tähtaja ehk 31.08.2026 seisuga kaasa tööde kiirustamise ja võiks mõjutada valmiva hoone kvaliteeti. Projekti eesmärk on rajada kaasaegne, kvaliteetne ja nõuetele vastav staadionihoone, mistõttu on vajalik tagada kõigi tööde korrektne ja põhjalik lõpuleviimine.

Rakendusüksus võttis muudatustaotluse läbivaatamisel arvesse, et projekti tegevused on valdavas osas ellu viidud ning projekt on lõppjärgus. Staadionihoone ehitustööd on peaaegu lõpetatud ning projekti lõpetamiseks on vaja teostada üksnes viimased ehitustööd, paigaldada sisustus ja mööbel ning läbida kasutusloa menetlus.

Rakendusüksus hindas toetuse saaja esitatud põhjendusi ning leidis, et projekti tähtaja pikenemine on tingitud peamiselt projekti ettevalmistamise ja elluviimise käigus ilmnenu objektivsetest asjaoludest, sealhulgas projekti lahenduse ümberkujundamisest, vajalike koostöölastuste saavutamise, ehitusloa menetlusest ning kasutusloa väljastamiseks vajalikust menetlusajast. Arvestades projekti senist edenemist, tööde valmidusastet ning vajadust tagada projekti kvaliteetne ja nõuetekohane lõpetamine, peab rakendusüksus põhjendatuks projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.12.2026.

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 31.08.2026.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja
toetuse rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Maili Kallaste
5243079
maili.kallaste@rtk.ee