

Laanekraav OÜ
ove@laanekraav.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2025/2775

Leppetrahvi rakendamine

Austatud Ove Mengel

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Laanekraav OÜ vahel 15. veebruaril 2023. a. sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2023/12 (edaspidi leping) punktile 3.1.1 pidi projekteerija andma valmis Mäetaguse-Nipso metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti, mille asjakohane ekspertiis on läbi viimata, tellijale üle hiljemalt 01.03.2024. a.

Laanekraav OÜ andis eelnimetatud projekti II etapi- projekteerimistööd tellijale üle 22.05.2024. a. (leppetrahv peatati).

Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettenähtud leppetrahvi 0,15% projekteerimistööde antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest perioodil, konkreetse arve summast.

Projekteerimise II etapi käibemaksuta maksumus on 19992,00 eurot ja viivitatud päevade arv on kokku 81. Lepingu punkti 5.3 alusel arvutatud leppetrahv 81 päeva ulatuses on $(19992,00 \times 0,15\% \times 81)$ 2429,03 eurot.

RMK peab Teile määratud leppetrahvi 2429,03 eurot kinni Teie poolt 10.04.2025. a. esitatud arvest nr 1755.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
Metsataristuosakonna juhataja

514 8580 toomas.kivisto@rmk.ee