

From: Ööle Janson <Oole.Janson@kik.ee>
Sent: 07 February 2023 13:08:02
To: Saima Uusma
Cc: Sander Sandberg; Kristjan Kalda
Subject: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 246148- Mäeküla

Tere Saima

Saadan ka hanke nr 246148 (Mäeküla paisu projekteerimine) osas lepingu pikendamise küsimused.

Vienumber: 246148
Hanke Riigiregistraarimise Keskus (7004489)
Lisavara 18. Arvutid hankemateriale

Ajalavand 2.02.2022 13:00
Palkumise arandamine 8.03.2022 10:00
Sisund: Terveks

IP Jaga

Hanke sisundid
Hanke sisundid
Hanke sisundid
Hanke sisundid
Kvalifikatsiooni aland ja
kvalifikatsioonitugimused
Vastuvõtutugimused
Hindamiskriteeriumid ja
hinnavahetused
Arvutusite kontrollitugimused
Hanketugimused
Hanke sisundid
Hanke sisundid
Dokumendid

Hanke sisundid
Lepingu sisundid
Vastuvõtutugimused

TÖÖVÕTULEPING osa 1 nr 3-6.11/2022/28
Telliju: Riigiregistraarimise Keskus (7004489) Töövõtu: INSENERBÜROO URMAAS NUGIN OÜ (10696600) Lepingu tüüp: Hankeleping Sisund: Lõpetatud

Lepingu andmed
Lepingu andmed
Andmed lepingu sisundid: Sisendatud lepingu maksumus ei ole alla 0 EUR või ühiku maksumus, vaid peab olema hankelepingu kogumaksumus või raamlepingu eeldeter kogumaksumus.
Raamlepingu maksumuse või koguse tähtsust kaotab raamlepingu olemasolev.

Jätku: 1
Lepingu kaitse avaldatud teade: Hankelepingu sõlmimise teade - TV03
Hanke sisund: 1
Palkumise: Riigiregistraarimise Keskus (7004489)
Palkumise: INSENERBÜROO URMAAS NUGIN OÜ (10696600)
Lepingu sisundid: TÖÖVÕTULEPING osa 1
Lepingu number: 3-6.11/2022/28
Sõlmimise kuupäev: 11.04.2022
Lepingu on tähtsust: Jah
Tähtsust: 1.10.2022
Lepingu maksumus KVA ta (koku) (246148 001 000 001): 13 040,00 EUR

Lepingu lõpetamise andmed
Rikkumise andmed saab sisestada ja salvestada ka lepingu lõpetamise tegevusega "Lepingu lõpetamise andmete sisestamine".
Lepingu tegelik maksumus: 13 040,00 EUR
Lõpetamise kuupäev: 7.10.2022
Lepingu tingimused muudatid: Ei
Ettevõtte poolseid rikkumisi, mille tulemusena lõpetati: Ei
Õiguskaitseandmed: Ei
Kui hankija nõu on vaadatud: Ei

Töö üleandmine-vastuvõtmine AKT 3-6.11/2022/28-3 on koostatud 26.10.2022 ja tööde vastuvõtja poolt allkirjastatud 01.11.2022

Kuidas saite riigihangete registrisse tööde täitmisajaks 07.10.2022.

Palun selgitage lepingu tähtaja ületamist, kas pikendasite lepingut? Või alustasite lepingu rikkumist või rakendasite muud lepingust tulenevat tingimust.

Palun kirjadele vastata hiljemalt selle nädala lõpuks.

Ööle Janson
projektikoordinaator

Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)

From: Ööle Janson
Sent: teisipäev, 7. veebruar 2023 11:10
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>; Kristjan Kalda <Kristjan.KALDA@kik.ee>
Subject: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 245354
Importance: High

Tere Saima

Küsimused Vanaveski projekteerimise hanke nr 245354 kohta

Hanke täitmise tähtaeg oli 01.10.2022 aga registris on lõpetamise aeg pandud 05.01.2023

Hanke alusandmed

Hanke üldandmed
Hankijad
Hanke lisandmed
Hanke osad
Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimis tingimused
Vastavustingimused
Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajad
Alustavõtte kontrollimise tingimused
Hanke teated
Hanke versioonid
Dokumendid

Taotlused / Pakkumused

Hanke tulemid

Lepingud

Vajadustused

PAISUDE LIKVIDEERIMISE PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2022/6

Tellijad: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) Töövõtja: aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi (10033667) Lepingu tüüp: Hankeleping
Seisund: Lõpetatud

Lepingu andmed

Lepingu andmed

- Andmed lepingu sõlmimisel. Sisestatud lepingu maksumus ei saa olla 0 EUR või ühiku maksumus, vaid peab olema hankelepingu kogumaksumus või raamlepingu eeldatav kogumaksumus.

- Raamlepingu maksimaalse maksumuse või koguse täitumisel kehtib raamleping oma kehtivuse.

Jrk nr: 1

Lepingu kohta avaldatud teade: [Hankelepingu sõlmimise teade - TV03](#)

Hanke osa: 2

Põhitelli: [Riigimetsa Majandamise Keskus \(70004459\)](#)

Peatöövõtja: [aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi \(10033667\)](#)

Lepingu nimetus: [PAISUDE LIKVIDEERIMISE PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING](#)

Lepingu number: [3-6.11/2022/6](#)

Sõlmimise kuupäev: [21.02.2022](#)

Leping on tähtajaline: [Jah](#)

Täitmise tähtaeg: [1.10.2022](#)

Lepingu maksumus KM-ta (kokku) (245354 001 000 002): [25 000,00 EUR](#)

Lepingu lõpetamise andmed

Rikkumise andmeid saab sisestada ja salvestada ka lepingut lõpetamata tegevusega "Lepingu lõpetamise andmete sisestamine"

Lepingu tegelik maksumus: 25 000,00 EUR

Lõpetamise kuupäev: 5.01.2023

Lepingu tingimused muutusid: Ei

Ettevõtja poolseid rikkumisi, mille tulemusena kohaldati õiguskaitsevahendeid: Ei

KIKile on esitatud Vanaveski projekteermise osas kaks KD nr 94 summas 9000,00 ja KD nr 114 summas 15 000,00 ehk siis puudu on veel 1000,00 arve Vanaveski paisu projekteerimise lepingust. Palun esitada ka see.

Palun saatke ka kõik lepingu muudatusega seotud dokumendid (tähtaja pikendamine 01.10.2022 kuni 05.01.2023), et saaksime teostada lepingu muutmise kontrolli.

Ootan ka Helme projekteerimise hanke küsimuste kohta vastuseid.

Tervitustega

Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)

From: Ööle Janson
Sent: esmaspäev, 6. veebruar 2023 08:20
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>
Subject: FW: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll
Importance: High

Tere Saima

Meil on KIKis kõikide ühtekuuluvusfondi rahadega seotud hangete järelkontrollid ja on tekkinud küsimus seoses Helme projekteerimise hankega (245354).

Seoses lepingu tähtaja pikendamisega on mõned tähelepanekud:

- Lepingut on pikendatud (ja eelarvet suurendatud) tagant järgi. Esialgne täitmise tähtaeg oli 15.08.22. Muutmise kiri on tehtud 04.10.22. Muutmise kiri ei ole lepingu kohaselt kahe poolsest allkirjastatud.
- Täiendava töö pakkumine on tehtud 05.09.22, ehk siis pärast lepingu täitmise tähtaega. Seega on küsimus, kas ka lepingus ettenähtud töid ei suudetud 15.08.22 lõpetada?
- miks need tegevused pärast täitmise tähtaega on toimunud?
- kas vahetähtaegade ületamise eest leppetrahvi rakendati?

Palun suhtle hangete osakonnaga ja andke meile kiiresti tagasisidet.

Suured tänud ette
Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)