

17.03.2023

Hr. Toomas Kivisto

RMK metsaparandusosakonna juhataja

Taotlus

Palun peatada ehitusprojekti „Kukeasaare metsakuivenduse ja teede rekonstrueerimine ning tee ehitamine“ (TÖÖVÕTULEPING nr 3-1.5/2021/150) leppetrahvi arvestamine alates 17.03.2023 ning pikendada tööde teostamise tähtaega kuni 01.09.2023. Lepetrahvi peatamine ja tööde teostamise tähtaja pikendamine on põhjendatud kuna ehitusprojekti koosoleku käigus selgus, et tulenevalt looduskaitsealistest piirangutest on vajalik täiendavate uurimis- ja projekteerimistöde teostamine ning täiendavad tööd on põhjalikumalt kajastatud 17.03.2023 toimunud töökoosoleku protokollis.

Lugupidamisega

Rasmus Suik

/ allkirjastatud digitaalselt /