

## Lõpparuande vorm

### „Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitsealise kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1.1/176ML

Aruande esitaja: Saue Vallavalitsus

Projekti läbiviimise aeg: 01.05.2024 – 31.12.2024

Aruande koostamise kuupäev: 09.01.2025

Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	Projekti eelarve kulud	Tegelikud kulud
Välikäimlate soetamine 10 tk	6710	9186,6 eurot (algset hinda tõstis üks inva välikäimla ning transport)
Generaatori ühendamise valmidus Saue Spordihall (Nurmesalu 9)	22418,72	17177,6
Generaatori ühendamise valmidus Laagri Kultuurikeskus	4758	4762,54
Generaatori ühendamise valmidus Riisipere Halduskeskus	7277,3	7277,3
Generaatori ühendamise valmidus Ruila Spordihoone	11072,72	11073,23
Generaatori ühendamise valmidus Turba Kool/spordisaal	7589,62	7590,13
<b>KULUD KOKKU:</b>	<b>59826,36</b>	<b>57067,4</b>

**Projekti tulemused** (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

Kõik püstitatud eesmärgid saavutati 100%. Suurendati oluliselt Saue valla valmisolekut, reageerimisvõimet ja vastupanuvõimet võimalike tulevaste kriiside eel. Tänapäevaks on tagatud generaatorite ühendamise valmidus viies suuremas evakuaatsioonikohas (Riisipere halduskeskuses, Saue spordihallis, Ruila spordihoones, Turba koolis ja Laagri Kultuurikeskuses). Soetatud on 10 välikäimlat, millest 1 inva ligipääsuga.

**Projekti tegevuste väljundid** (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

Tagatud on generaatori ühendamise valmidus viies Saue valla suuremas evakuaatsioonikohas (Riisipere halduskeskus, Saue spordihall, Ruila spordihoone, Turba kool/spordisaal, Laagri Kultuurikeskus). Soetatud on 10 välikäimlat (sh 1 inva), mille tühendamiseks on kriisiplaani järgi kokkulepped erinevate teenuspakkujatega. Ilmatikukindlaid välikäimlaid hoiustatakse Saue Vallavarahalduse territooriumil (Kasesalu 7, Saue linn), kes kriisi korral evakuaationikohtadesse viimise korraldab.

Vastutajaks Saue Vallavarahaldus (registrikood 75037943), säilitamise asukoht Kasesalu 7, Saue linn, Saue vald.

Kriisiks valmisoleku tase Saue vallas tõusis märkimisväärselt, abivahendite ja tehnilise taristu olemasolu tekitab piirkonna inimestes turvatunde ja loob eeldused kiireks reageerimiseks. Käesoleva projekti vahendite soetamisel ja ehitustööde planeerimisel arvestati just piirkonnas esinevaid puudusi, mis toetaksid juba olemasolevat taristut ja evakuatsiooniplaani.

**Hinnang projekti elluviimisele** (*Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?*)

Projekti elluviimine õnnestus 100% ja probleeme ei esinenud.

**Aruandele lisatud kuludokumentide koopiade loetelu**

Välikäimlate arve nr 102436, mk 5586270

Generaatori ühendamise valmidus Saue Spordihall (Nurmesalu 9) – akt nr 177, arve 2024360, mk 1089319

Generaatori ühendamise valmidus Laagri Kultuurikeskus, akt 177, arve M04744, mk 109204

Generaatori ühendamise valmidus Riisipere Halduskeskus, akt A 17-01/24, arve 2403/AB, mk 5112527

Generaatori ühendamise valmidus Ruila Spordihoone, akt 31.12.2024, arve 2024362, mk 1092019

Generaatori ühendamise valmidus Turba Kool/spordisaal, akt 31.12.2024, arve 2024361, mk 1092018

Aruande koostamise kuupäev: 09.01.2025

Aruande koostanud: Kati Oolo, arendusprojektide juht