

Lp Toomas Kivisto
Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla, Haljala vald
45403 Lääne-Viru maakond
toomas.kivisto@rmk.ee

Meie 01.08.2023. a nr 1-2/353

„Narva TTP-284 metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine“ tähtaja pikendamise taotlus

Kobras OÜ on teostamas tööd „Narva (TTP-284) metsaparandusobjekti maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teede ehitamise ehitusprojekt, töö nr 2023-132“ vastavalt maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtulepingule nr 3-1.5/2022/44.

Vastavalt RMK lähteülesandele on koostatud uute maaparandussüsteemide mõõdistamisjoonis ja esitatud 28.06.2023 Põllumajandus- ja Toiduametile ehitiste arvele võtmiseks MPS-de registris, mille järel väljastatakse projekteerimistingimused. Uurimistööde aruanne on esitatud Riigimetsa Majandamise Keskusele 06.07.2023.

Kuna ehitiste MPS-de registris arvele võtmine ja projekteerimistingimuste väljastamine on viibinud ja viibib Põllumajandus- ja Toiduameti poolt, palume pikendada käesolevat lepingut.

Eeltoodut arvestades palume maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/44 punkti 3.1.1 muuta järgnevalt:

3.1. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt ja andma tellijale üle:

- 3.1.1. valmis projekti, mille maaparandusseaduse kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viimata, hiljemalt **04.12.2023. a.**

Alus:

- *töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/44 punkt 3.2; 3.2.1*

Lugupidamisega

Erki Kõnd
Kobras OÜ juhatuse liige
Tel +372 56508163
erki@kobras.ee
/allkirjastatud digitaalselt/