

Metsmark OÜ
Veski tn 11, Tõrva linn,
68604 Valga maakond
E-post egon@metmark.ee

Teie

Meie 18.12.2023.a. nr 3-2.1/2023/7792

Teade

Austatud härra Egon Niitsee

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Metsmark OÜ (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 6.06.2023.a. metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/48 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.2809 „Halla teede ehitamine ja rekonstrueerimine“ (viitenumber 263238) alusel olete võtnud kohustuse ehitada ja rekonstrueerida Võru maakonna Haava - Perametsa tee, Haava - Rauba tee, Halla tee, Tõlija – Katlapera tee, Holsta vahtkonna tee, Jahimeeste tee, Tsorona metsavahi tee ja Viirapalo tee, ning valminud objektid anda RMK-le üle hiljemalt 01.09.2023.a.

(01.09.2023.a.) edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni (24.09.2023.a.). Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. Leppetrahvi päevamäär on (642,80 eurot päevas).

Metsmark OÜ teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle (17.11.2023.a.). Töövõtja hilines tööde üleandmisega 52 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas (33'425,60 eur). RMK poolse viivituse tõttu rakendame leppetrahvi poole ulatuses.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Metsmark OÜ leppetrahvi suuruses (16'712,80 eurot), mis arvutatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparandustalitus juhataja