



TRANSPORDIAMET

Siim Vahter
OÜ KIIRWARREN.KL
siim@kiirwarren.ee
Järvekalda tee 1
76902, Harkujärve küla, Harku vald
Harju maakond

Meie 02.05.2024 nr 8-1/23-147/7561-1

**Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 15,316-
15,42 asuva Kangru tee 1 müratõkkeseina
ehituse tehnoloogilise pausi lõpetamine**

Võttes arvesse Töövõtja 01.02.2024 esitatud taotlust, Inseneri 02.02.2024 kinnituskirja ja talviseid ilmastikuolusid, mis ei võimaldanud töid teostada nõutud kvaliteediga, on Transpordiameti 02.02.2024 kirjaga nr 8-1/23-147/1696-2 lepingu punkti 3.3. kohaselt kehtestatud tehnoloogiline paus alates 02.02.2024. Tehnoloogilise pausi lõpetamise järgselt jääb Töövõtjale tööde teostamiseks 76 päeva.

Arvestades, et ilmastikutingimused on Töö jätkamiseks sobilikud, lõpetatakse tehnoloogiline paus.

Tellijal määrab tööde jätkamise kuupäevaks 06.05.2024. Tööde teostamiseks on aega 76 päeva. Tööde teostamise tähtpäev on seega 21.07.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Vendla
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla

Indrek Vendla
53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee