



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

27.10.2026

nr 11.3-1/26/4317

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 4, riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”“ (edaspidi *meetme määrus*) § 25 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Tartumaa Omavalitsuste Liit, registrikood 80190322, 22.10.2026 esitatud taotlust **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0213 „Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine” (edaspidi *projekt*) 16.02.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-49/24/103 (edaspidi *otsus*) punkte 8 ja 13.10.2 järgmiselt:

1.1 „8. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 - 30.06.2027.”

1.2 „13.10.2 lõpparuande hiljemalt 20.07.2027”.

2. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks 4 kuu võrra, kuna lõpuni on vaja viia Reku sadamaala teenustaristu arendamine ja Oiu sadamaala edasiarendus. Mõlema tegevuse elluviimine on viibinud asjaolude tõttu, mida projekti partnerid ei saanud projekti kavandamisel mõistlikult ette näha ning mis on olnud seotud hangete läbiviimisega.

Reku sadamaala teenustaristu arendamine elluviimisel tekkis oluline ajagraafikust mahajäämus, kuna kaks järjestikust riigihanget ei andnud soovitud tulemust. Korduvad ebaõnnestunud hankemenetlused lükkasid investeeringu elluviimist märkimisväärselt edasi. Oiu sadamaala edasiarendus koosneb paadisilla rajamisest ja matkaraja pikendamisest. Seni on ellu viidud paadisilla rajamine. Projekti eesmärkide saavutamiseks soovitakse siiski ellu viia kogu kavandatud tegevus, sealhulgas matkaraja pikendus, mis suurendab piirkonna atraktiivsust külastajatele ning loob tervikliku puhkeala lahenduse.

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et on täidetud meetme määruse § 9 lõike 5 tingimused projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks ning perioodi pikendamine nelja kuu võrra on põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman
5192 3484
kaidar.viikman@rtk.ee