

PROJEKTI ELLUVIIMISE ARUANNE

Projekti nimi: Veeõnnetuste ennetamine Koonga järvel (Pärnumaal)

Taotleja: Soontagana Rahvakultuuri Keskus SA

Projekti läbiviimise aeg: september 2025

Projekti lepingujärgne maksumus: 6067,40€

Projekti tegelik maksumus: 6095,61€

Toetuse kasutamise tegevusaruanne

Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (*Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms*)

Projekti käigus muudeti Pärnumaal Lääneranna vallas Koonga külas asuv Koonga järv turvalisemaks kodulähedaseks veekoguks. Projekt viidi ellu 2025. aasta septembris ning kulges plaanipäraselt.

Projekti eestvedaja Soontagana Rahvakultuuri Keskus SA koondas projekti elluviimiseks kohalike ehitusmeeste oskused, piirkonna ettevõtete võimekuse mehhaniseeritud tööde tegemiseks ning kogu projekti haldamise. Meeskonda kuulusid kaks kohalikku vabatahtlikku merepäästjat ja üks kutseline päästja, kes aitasid kaardistada veeohutust suurendavad lahendused ja need reaalselt koos teiste talgulistega ellu viia. Kohapealseid talgulisi oli kokku 10, mis oli nende tegevuste elluviimiseks täpselt sobiv. Kaasamõtlejaid ja nõustajaid oli mitu korda rohkem.

Tänu Päästeameti rahalisele toetusele sai piirkonda loodud esinduslik ujumiskoht, mis on lisaks planeeritud eesmärkidele nüüd sobivaks keskkonnaks ka laste ujumisoskuse arendamisel. Professionaalse kaevetööde ettevõtte AV Kaevetööd OÜ kaasamine võimaldas jõuda planeeritud parema tulemuseni. Suur abi oli heade hindadega toodete ja teenuste müümisel järgmistel ettevõtetel: Eesti Killustik OÜ, Forek OÜ, Nurme Teedehitus OÜ, Puumarket AS, Bauhof Group AS.

Väljundid (*Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatuga? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?*)

Järve kallas puhastati osaliselt, muudeti laugemaks ning täideti liivaga, et järv muutuks ohutumaks ujumispaijaks noorematele ja vanematele inimestele ning ka teistele järve ümber viibijatele ja järve kasutajatele.

Olemasolevale pontoonsillale paigaldati piirded ning töödeldi see täiendavalt immutusvahendiga, et ujumissild oleks vastupidav mädanemise, hallituse ja seente vastu ning katkised laudad ei põhjustaks uusi õnnetusi. Projektimeeskonna eestvedamisel ehitati suve alguses järve äärde veeohutusstend, mis paigaldati projekti käigus ümber uude ning käepärasemasse asukohta.

Tööde käigus tekkis koostöös kohaliku omavalitsusega (Lääneranna vald) võimalus ujumiskohale vajaliku parkla loomiseks, et tagada lisaks veeohutusele ka parem liiklusohutus.

Abikõlbuliku kulu tõend

Projekti kulud tegevuste kaupa	Kulud Päästeameti toetuse eelarvest	Kaas- või omafinantsee- rimise kulud	Kulud kokku	Märkused
Arve nr 2025-75 / arve esitaja AV Kaevetööd OÜ	2491,47€	276,83€	2768,30€	Kaeve- ja planeerimistööd (2112,50€+km), treilervedu (120€+km).
Arve nr 214064 / arve esitaja Eesti Killustik OÜ	1092,99€	121,44€	1214,43€	Täiteliiv 9 koormat (979,38€+km).
Arve nr 18322 / arve esitaja Forek OÜ	351,54€	39,06€	390,60€	Killustik 1 koorem (315€+km).
Arve nr 2509110 / arve esitaja Nurme Teedehitus OÜ	1172,02€	130,22€	1302,24€	Täiteliiva ja killustiku veoteenus (1050,19€+km).
Arve nr 0702610359 / arve esitaja Bauhof Group AS	170,14€	18,90€	189,04€	Geotekstiil (90€+km), kinnitusvahendid (62,45€+km).
Arve nr MA25118045 / arve esitaja Puumarket AS	207,90€	23,10€	231€	Immutatud hõõvelpruss (156,36€+km), puidu immutusvahend (26,61€+km), pintsel (3,33€+km).
KOKKU	5460,66€	634,95€	6095,61€	

Aruandele lisatakse:

1. kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõtte või väljavõtte raamatupidamisprogrammist.
2. fotod investeeringuobjektist enne ja pärast toetuse kasutamist.

Aruande esitaja nimi: Andri Annerviek

/allkirjastatud digitaalselt/