

Lauri-Indrek Tummeleht
Keskonnainvesteeringute Keskus SA

Teie 09.03.2023

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr 1-
46.10.11/2023/354

Vastus hanke 240201 lepingute kohta

Austatud Lauri-Indrek Tummeleht

Esitan vastused Teie 9.03.2023. a kirjas toodud küsimustele.

1. Põduste-Upa hoiuala Laugi ülepääsude ehitusprojekti ekspertiis LEPING nr 3-1.5/2022/30 (5-8) 22.02.2022.

RMK tuvastas, et ekspert vastutab ekspertiisi tähtaja ületamise eest 16 päeva ulatuses. Vastavalt lepingu punktile 6.2 rakendati leppetrahvi 16 päeva ulatuses ($5000 \times 0,15\% \times 16$) 120 eurot. RMK pidas leppetrahvi kinni 20.05.2022 esitatud arvest nr 22-08. Leppetrahvi määramine on näha ka maksetaotlusele nr 2775 lisatud kontoväljavõttest.

2. Käntu-Kastja hoiuala ülepääsude ehitamise projekti ekspertiis EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI TEOSTAMISE LEPING LEPING nr 3-1.5/2022/110 (5-18).

Tellija kaasas ekspertarvamusest tulenevalt täiendava eksperdi, kelle arvamuse alusel muudeti oluliselt projektlahendust. Sellest tulenevalt ei saa eksperti pidada vastutavaks ekspertiislepingu tähtaja ületamises. Ekspertiislepingu p 6.2 viitab õigusele, aga mitte kohustusele leppetrahvi rakendada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Saima Uusma
maarendilepingute spetsialist
looduskaitseosakond

5099538 saima.uusma@rmk.ee