



TRANSPORDIAMET

Taristu Grupp OÜ
info@taristugrupp.ee
kristjan@taristugrupp.ee

Meie 31.01.2024 nr 3.2-7/24/853-2

Leppetrahv nr 2

Transpordiameti ja Taristu Grupp OÜ vahel on 08.12.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/2299-1 Riigitee nr 67 Võru – Mõniste – Valga km 40,675 asuva Uskuna silla ehitus koos projekteerimisega.

Lepingu punkti 4.1.3. kohaselt, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus, selle lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, samuti kui Töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt endale Lepinguga võetud kohustusi, on Tellijal õigus kasutada õiguskaitsevahendeid (sh öelda Leping üles), samuti nõuda leppetrahvi.

Lepingu punkt 9.8. sätestab, et leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

Tellija projektijuht koostas 17.01.2024 leppetrahvi määramise akti, kuna hoolimata Tellija poolt korduvalt antud täiendavatest tähtaegadest, pole Töövõtja korrektselt täitnud:

- Lepingu lisa 2 lisa 2 punkti 1.1. kohustust esitada hiljemalt 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist Tellijale ülevaatamiseks ja märksute esitamiseks lepingu täitmiseks rakendatava projekteerimise kvaliteedi tagamise plaan ehk BIM rakenduskava (tähtaeg 22.12.2023, täiendav tähtaeg nr 1 - 08.01.2024, täiendav tähtaeg nr 2 15.01.2024, täiendav tähtaeg nr 3 26.01.2024).

Võttes arvesse eelneva, nõuab Tellija käesolevaga Töövõtjalt teistkordselt dokumentide mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest leppetrahvi 1 000 eurot.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja
Lõuna osakond

Lisa: Akt leppetrahvi määramise kohta nr 2

Lisaadressaadid: Gennadi Požarski, AS Taelri Varahaldus, genndai.pozarski@taaler.ee

Antti-Armin Pärna
5304 8415, Antti-Armin.Parna@transpordiamet.ee