



TRANSPORDIAMET

Marko Kuldsaar
Verston OÜ
marko.kuldsaar@verston.ee
Pärnu 128
72720, Paide, Järva maakond

Teie 06.08.2024

Meie 08.08.2024 nr 8-6/24/13721-2

Täiendava tähtaja määramine

Transpordiameti ja OÜ Verston vahel on 08.03.2024 sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/24/445-1 Kruusateede remont Tartu maakonnas 2024.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval, Tellija määras tööde alguskuupäevaks 06.05.2024.

Töö teostamise tähtaeg on 3 kuud alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Tööde teostamise tähtpäev oli seega 06.08.2024.

Töövõtja on informeerinud Tellijat tööde hetkeolukorrast, kus toob välja, et kõik lepingulised tööd on lõpetatud, välja arvatud topo-geodeetilised mõõdistustööd (teostusmõõdistus) ning tööde täitedokumentatsiooni koostamine.

Lähtudes eeltoodust anname Töövõtjale tööde teostamiseks täiendava tähtaja **30.08.2024**, milliseks ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 30.08.2024 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 31.08.2024 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 9.9. on leppetrahv 0,1% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Argo Jõesaar
ehituse projektijuht
Lõuna osakond

Argo Jõesaar
58552866, Argo.Joesaar@transpordiamet.ee