



**TRANSPORDIAMET**

Peep Sinisaar  
JBS Infra OÜ  
info@jbs.ee

Teie 01.10.2025 nr e-kiri

Meie 14.10.2025 nr 8-6/25/17382-2

### **Siia kirjuta pealkiri**

Transpordiameti ja JBS Infra OÜ vahel on 17.03.2024 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/187-1 „Võru hooldepiirkonna kruusateede remont 2025“.

Töö teostamist alustati 01.07.2025 ning ehitustööde teostamise tähtaeg oli 30.09.2025.

Töövõtja esitas 01.10.2025 „Tööde tähtaja pikendamise taotluse“.

Käesolevaga nõustume töömahtude suurenemisest tingitud täiendava ajalise ressursikuluga, kuid juhime tähelepanu, et mitmeid tööliike saaks ka paralleelselt teostada, lisaks kaasata täiendavat tööjõudu ning tehnikat tööde kiiremaks teostamiseks.

Käesolevaga anname Töövõtjale Töö teostamiseks täiendava tähtaja kuni 17.10.2025, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik ehitustööd ning informeerima Tellijat vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ehitustöö valmiolekust.

Ühtlasi anname teada, et lepingu punkti 10.9. kohaselt, juhul kui Töövõtja rikub lepingus sätestatud tähtaegu või viivitab puuduste kõrvaldamisega on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 0,1% lepingu esialgsest maksumusest iga viivitatud päeva eest ning alates 18.10.2025 alustab Tellija vajadusel leppetrahvi arvestamist kuni nõuetekohase töö teostamiseni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Janar Taal  
juhataja  
Lõuna osakond

Antti-Armin Pärna  
53048415, Antti-Armin.Parna@transpordiamet.ee