

Peeter Napp  
Vesiaed OÜ  
peeter.napp@vesiaed.ee

Teie 03.11.2025

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr 3-  
6.1/2025/7448

TEATIS

Austatud Peeter Napp

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), edaspidi Tellija, ja Osühing Vesiaed vahel on riigihanke lepingu „Türdu jõe, Türdu truubi ja Oju jõe Läägi truubi rekonstrueerimise projekteerimine ning Lehmalae, Laibu lahe ja Nigu lahe kalade rändetee parendamise projekteerimine“ (viitenumber 288883) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/20, mille punkti 3.1.3 kohaselt on lõpliku projekti esitamise tähtaeg koos kõigi vajalike lubade ning kooskõlastustega 8 kuud lepingu sõlmimisest (5.11.2025) ja punkti 3.1.4 lepingu lõpptähtaeg on üheksa (9) kuud lepingu sõlmimisest (5.12.2025).

Selgunud on, et enne veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringute taotluste esitamist tuleb küsida projektide kooskõlastused, mis tähendab, et kooskõlastuste taotlemise ajale (1 kuu) lisandub veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringute taotlemise aeg (1 kuu). Seega on kokku kooskõlastuste ja lubade taotlemise jaoks vajalik aeg 2 kuud. Lepingus on arvestatud kooskõlastuste ja lubade taotlemise jaoks 1 kuu. Seetõttu pikendame lõpliku projekti esitamise ja lepingu lõppemise tähtaega **kuni 31.12.2025**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaupo Kohv  
juhataja  
looduskaitseosakond

Anett Reilent  
[anett.reilent@rmk.ee](mailto:anett.reilent@rmk.ee)  
53824350