

Eesti Geoloogiateenistus
F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere
info@egt.ee

Meie: 24.03.2025 nr 1-065

„Südamikpuurimistööd ja kaeveõõnte rajamine Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu üldgeoloogiliseks uurimistööks“ tööde tähtaja muutmine

Riigihanke nimetus: „Südamikpuurimistööd ja kaeveõõnte rajamine Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu üldgeoloogiliseks uurimistööks“ (hanke viitenumber: 285409). Töövõtuleping nr 9-1/24-214 allkirjastati 26.11.2024, milles on sätestatud tööde lõpptähtaeg 25.03.2025.a.

Töövõtulepingu järgselt koostatud täpsustatud ajakava kohaselt alustasime lepingu täitmist südamikpuuraukude puurtööde ettevalmistusega ja välitööd algasid 10. detsembril 2024.a. Kokku puuriti 16 südamikpuurauku ja puurtööd lõppesid 04.02.2025.a. Puurtööde lõppedes viidi südamikuga täidetud kastid Arbavere uurimiskeskusesse ning anti seal tellijale üle.

Puurtööde järgselt alustati ettevalmistöödega, et rajada 10 asukohas ekskavaatoriga kaeveõõned. Kaeveõõnte kaevetööd algasid 10. veebruaril ja välitööd lõpetasime täpsustatud ajakavas kirjapandu kohaselt.

Nii südamikpuurtööde kui ka kaeveõõnte välitööde järgselt kontrolliti üle välitöödel kirjapandu ja selle alusel koostati Kaeveõõnte likvideerimise aktid ning ka Puuragu lõpetamise ja likvideerimise aktid.

Puuriija/likvideerija poolt digiallkirjastatud aktid on saadetud maavaldajatele (RMK, Maa- ja Ruumiamet, eraisikud) ülevaatamiseks. RMK esindaja andis oma 24.03.2025.a saadetud e-kirjas teada, et nende metsakasvatavad vajavad lisaaega puurimis- ja kaeveõõnte asukohtade ülevaatamiseks.

Kuna tegemist on Töövõtulepingu 9-1/24-214 seisukohast vääramatu jõu asjaoludega (kolmandate isikute tegevus), mida lepingu pooled ei saa mõjutada, siis lähtudes eelpooltoodust ning tuginedes Riigihangete seaduse paragrahvi 123 lõikele 1.4 ja lepingu punktile 10.3 (vääramatu jõu asjaolud) ning punktile 12.3, palume pikendada tööde lõpptähtaega kuni 24. aprillini 2025.a.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Peetris
juhatuse liige