



TRANSPORDIAMET

Martti Tulev
OÜ Aigren
martti@aigren.ee
Räpina mnt 22b
65606, Võru, Võru maakond

Teie 12.11.2021 nr 7

Meie 15.11.2021 nr 8-6/21/27254-2

Täiendava tähtaja andmine

Transpordiameti ja OÜ Aigren vahel on 01.06.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/1645-1 „Võru maakonna kruusateede remont“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 on Tellija andnud alustamiskorralduse tööde teostamiseks alates 10.06.2021.

Lepingu punkt 3. Tähtajad: Kruusateede remondilõikudel on töö teostamise tähtaeg 5 kuud alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, seega tähtaeg oli 11.11.2021.

12.11.2021 teavitas Töövõtja, et sõltuvalt tööperioodil kvaliteetsete tööde teostamist takistavatest vihmastest ilmadest on vajadus tähtaja pikendamiseks.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendava tähtaja tööde teostamiseks 19.11.2021, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd kruusateede remondilõikudel.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 19.11.2021 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 20.11.2021 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 9.9. on leppetrahv 0,1% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal

juhataja

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisaadressaadid: Jaanus Kalberg kadaka@taaler.ee

7827315, Uno.Pyvi@transpordiamet.ee