



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

04.07.2025

nr 11.2-1/25/3172

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 24 lg 1 ja 3 ning arvestades toetuse saaja **Põlva Vallavalitsuse**, registrikood **75038581**, **01.07.2025** esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr **2021-2027.5.02.23-0212 „Põlva linna avaliku linnaruumi arendamine“** 16.04.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-50/24/291 (edaspidi otsus) punkte 4. ja 9.9.2. järgmiselt:

„4. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **28.08.2023** ja lõppkuupäev on **30.10.2025**;“.

„9.9.2. Toetuse saaja esitab rakendusüksusele E-toetus keskkonna kaudu projekti lõpparuande toetuse kasutamise kohta hiljemalt **19.11.2025**.“

2. Muudatused kajastuvad E-toetus keskkonnas.

Toetuse saaja esitas 01.07.2025 projektiperioodi pikendamise taotluse seoses tellitud iseteenindusautomaadi tarneaja pikemisega. Toetuse saaja selgitas, et hankeid iseteenindusautomaadi ostmiseks on korduvalt välja kuulutanud ja erinevate tarnijatega pidanud läbirääkimisi. Viimase hanke tulemusel sõlmiti leping nr 7-2.1/25-48-6 Rentaablit OÜ-ga ja lepingu sõlmimisel nõustusid nad hankes märgitud lõpptähtajaga.

Nüüd on ilmnunud uued asjaolud, et iseteenindusautomaadi tarne hilineb. Hilinemise põhjus tuleb sellest, et automaadile oli vajalik teostada täiendav erilahendus – nimelt tuli makseterminal paigaldada madalamale, et tagada kasutajamugavus ka ratastoolis isikutele, vastavalt Põlva Vallavalitsuse soovile. See tehniline muudatus nõudis tootjalt lisaarendust ja pikemat tootmisaega, mistõttu automaat ei jõudnud planeeritud esimesele laevale.

Transpordifirma andmetel on automaadiga laev nüüdseks lähtesadamast väljunud ning eeldatav saabumisaeg Eestisse on 04.08.2025. Samas Rentaablit OÜ annab teada, et meretranspordiga seotud tähtajad võivad sõltuvalt ilmastikuoludest ja muudest asjaoludest muutuda, mistõttu on tegemist ettenägematu olukorraga.

Ühtlasi soovitakse pikendada ka tarnijaga sõlmitud hankelepingut nr 7-2.1/25-48-6 kuni 15.09.2025.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud ja ettepaneku aktsepteerimine aitab kaasa projekti edukale elluviimisele. Käesoleva otsuse tegemisel ei ole hinnatud hankelepingu muutmise õiguspärasust ning projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamine ei anna automaatselt rakendusüksuse heakskiitu hankelepingu pikendamisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Saskia Piibor
521 7162
saskia.piibor@rtk.ee