



TRANSPORDIAMET

Tarmo Jõe
Selektor Projekt OÜ
selektor@selektor.ee
Pärnu mnt 139e/11
11317, Tallinn, Harju maakond

Meie 28.04.2025 nr 8-1/23-063/4106-2

Leping 3.2-3/23/2263-1 "riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine" leppetrahvi nr 2 nõue

1. SISSEJUHATUS

1.1. Transpordiameti ja OÜ Selektor Projekt vahel on 29.11.2023.a sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/23/2263-1 „riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“ (edaspidi Leping).

1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

2. LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD

2.1. Transpordiamet on seisukohal, et Töövõtja on rikkunud Lepingut. Lepingu rikkumine Töövõtja poolt seisneb järgnevas:

2.1.1. Vastavalt Lepingu punktis 3.2 viidatud Lisa 4 kohustus Töövõtja 460 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest s.o. 03.03.2025 Tellijale üle andma töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“.

2.1.2. Töövõtja esitas 03.03.2025 kuupäevaks töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“, milles oli mitmeid olulisi puudusi.

2.1.3. Tellija andis 14.03.2025 kirjaga nr 8-1/23-063/4171-1 töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“ täiendava tähtaja Töövõtja poolt soovitud 24.03.2025 kuupäevani. Seejuures andis Tellija teada, et vastavalt lepingu punktile 8.5. on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,5% Tasust, iga viivitatud päeva eest kui, Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu.

2.1.4. Töövõtja esitas Tellijale ja eksperdile mitu korda puuduliku töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“, mille kontrollimisel Tellija ja ekspert tuvastasid, et töös esineb endiselt mitmeid varasemaid puudusi.

2.1.5. Viimane korrigeeritud töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“ lahendus esitati 17.04.2025, mille kohta ekspert andis kinnituse, et puudused on likvideeritud ja kontrollitud. Tellija loeb töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“ lepingulise tähtaja ületamiseks **39 päeva**.

2.2. Võttes arvesse eelneva, on Töövõtja rikkunud Lepingu punktis 3.2. nimetatud kohustust.

3. LEPING NR 3.2-3/23/2263-1 LEPPETRAHV

3.1. Lepingu punkti 8.5. kohaselt juhul, kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,5% Tasust iga viivitatud päeva eest.

3.2. Võttes arvesse võlaõigusseaduse § 162 lg-s 1 sätestatud võtab Tellija käesolevaga leppetrahvi arvutamise aluseks nimetatud töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“ makse suuruse. Lepingu Lisas 4 on töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“ makse suurus 11 200 eurot, millele lisandub käibemaks.

3.3. Arvestades asjaolu, et Töövõtja on teinud töö osade esitamisel pidevat koostööd, siis on Tellija nõus vähendama leppetrahvi 50% ulatuses töö osa maksumusest.

3.4. Võttes arvesse eeltoodu, nõuab Transpordiamet käesolevaga Töövõtjalt 39 päevase Lepingukohase töö osa „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 46,845 asuva Pikasilla silla põhiprojekti koostamine“ esitamise tähtaja ületamise eest leppetrahvi $(11\,200 \times 0,005 \times 0,5) = 28$ eurot iga viivitatud päeva eest ehk kokku $(39 \times 28) = 1092$ eurot.

3.5. Leppetrahv tasuda 14 päeva jooksul alates käesoleva nõude väljastamise kuupäevast

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja
Lõuna osakonna ehituse üksus

Liivar Laks
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee